

**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных мероприятий: «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края»; «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска» в рамках подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П»**  
(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края протокол от 03.02.2022 № 4)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.4.5. Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2021 год.

**Цель контрольного мероприятия:** осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и результативностью использования бюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных мероприятий: «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края»; «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска» в рамках подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П.

**Предмет контрольного мероприятия:** проверка законности и результативности использования средств бюджета, направленных на реализацию инвестиционных мероприятий: «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края»; «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска» в рамках подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П.

**Объекты контрольного мероприятия:** Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной

политики Камчатского края»<sup>1</sup>.

**Проверяемый период деятельности:** 2018 – 2020 годы, иные периоды в случае необходимости.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия с** 23.07.2021 по 03.08.2021.

**Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Принятые нормативные акты Правительства Камчатского края, направленные на реализацию двух инвестиционных мероприятий: «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края» и «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края» соответствуют положениям постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 2017 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. В рамках, заключенных Учреждением государственных контрактов, направленных на реализацию мероприятий «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края» и «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края» профинансировано за счет средств федерального и краевого бюджета за период с 2018 года по 2020 год, составило **1 312 290,2** тыс. рублей.

3. Актом выборочных контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных работ по строительству объекта «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края», комиссией установлено:

- контрольные обмеры **части** трубопровода, а также установленные на нем клапаны диаметром 500 мм, задвижки диаметром 250 мм, камеры со стенками из монолитного бетона, круглые колодцы из сборного железобетона, согласно предъявленным (проверяемым) актам о приемке выполненных работ КС-2, выполнены в полном объеме.

На момент проведения контрольного мероприятия, объект «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края» **не сдан в эксплуатацию**, на ряде участков трубопровода не завершены земляные работы.

Проверка объёмов в части земляных и сопутствующих работ, предусмотренных Контрактом № 33/19, до завершения строительства объекта не целесообразна.

В связи с чем, Контрольно-счетная палата полагает необходимым проведение контрольного мероприятия по факту сдачи объекта в эксплуатацию.

---

<sup>1</sup> Далее – Учреждение; до 09.11.2020 – КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края», переименование произведено на основании приказа Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 09.11.2020 № 92;

4. Подтверждающие документы о фактически оказанном объеме услуг по аренде помещений для проживания работников ООО «ТРЕСТ» в общей сумме **2 573,2 тыс. рублей с учетом НДС (акты, платежные документы и др.)** и их оплате, **не предоставлены.**

5. В ходе проведенных выборочных контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных работ по объекту «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края» установлено:

- предъявленные к оплате согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 от 18.10.2019 № 7, п.п. 11-13,15,18-24 - выполнены не в полном объеме; п.п. 14,16,17 – не выполнены.

Вышеуказанный акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 18.10.2019 № 7, подписан сторонами без разногласий и в дальнейшем оплачен. Таким образом, Учреждением необоснованно (неправомерно) была произведена оплата объемов работ, которые не выполнены или были выполнены не в полном объеме. Согласно пересчету, сумма необоснованно оплаченных объемов работ составила **74,5 тыс. рублей с учетом НДС.**

На момент проведения контрольного мероприятия, объект «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края» **не сдан в эксплуатацию**, на ряде участков канализационного коллектора часть работ, предусмотренных Контрактом № 35/19 не завершена. В связи с чем проверка объёмов, предусмотренных техническим заданием и ПСД (проектно-сметная документация) до завершения строительства объекта нецелесообразна.

#### **По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить представление в Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» в части:

- предоставления подрядными организациями документов, обосновывающих (подтверждающих) расходы по оплате за аренду помещений для проживания работников согласно договору от 30.04.2019 на сумму 2 573,2 тыс. рублей с учетом НДС;

- претензионной работы по взысканию с подрядной организации ООО «ТРЕСТ» расходов Учреждения, произведенных в рамках Контракта № 35/19 - за фактически не выполненные работы отраженные в акте КС-2 от 18.10.2019 № 7 по объекту «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края», в сумме **74,5 тыс. рублей.**

3. Предусмотреть в плане работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год:

- проведение контрольного мероприятия по факту сдачи объекта «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края» согласно Контракту № 33/19, в эксплуатацию.

- проведение контрольного мероприятия по факту сдачи объекта «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края» согласно Контракту № 35/19, в эксплуатацию.