

**Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, направленных на реконструкцию здания КГБУ ДО «Корякская школа
искусств им. Д.Б. Кабалевского», расположенной по адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова,18, в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» государственной программы
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П»¹**

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края,
протокол от 08.02.2023 № 4)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7.8 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2021 год, пункт 1.8.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2022 год.

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и результативностью использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского».

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по соблюдению законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Камчатского края и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации на реконструкцию здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского», по управлению и распоряжению зданием КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского».

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края².

Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»³.

Проверяемый период деятельности: 2019-2021 годы и текущий период 2022 года.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:

с 24.05.2021 по 22.06.2021, с 07.11.2022 по 09.12.2022.

По результатам контрольного мероприятия составлены:

- акт от 04.06.2021, подписанный Министерством строительства без замечаний;

- акт от 22.06.2021, подписанный КГКУ «Служба заказчика» с пояснениями (разногласиями) от 02.07.2021 № 1964;

¹ Далее – контрольное мероприятие.

² До 29.09.2020 – Министерство строительства Камчатского края, переименование произведено на основании постановления Губернатора Камчатского края от 29.02.2020 № 178 (далее – Министерство строительства).

³ До 09.11.2020 КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края», переименование произведено на основании приказа Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 09.11.2020 № 92 (далее – КГКУ «Служба заказчика», Учреждение).

- акт от 21.12.2022, подписанный КГКУ «Служба заказчика» с пояснениями от 29.12.2022 № 232-3253 (вх. № 1550 от 30.12.2022).

Пояснения (разногласия) КГКУ «Служба заказчика» рассмотрены комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края.

Заключения по результатам рассмотрения пояснений (разногласий) от 19.07.2021 № ЗРП-7 и от 13.01.2023 № ЗРП-1/09 направлены в адрес КГКУ «Служба заказчика» 19.07.2021 (исх.658/КСП) и 13.01.2023 (исх.35/09) соответственно и учтены при составлении данного отчета.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Образовательная деятельность в здании Школы искусств не осуществляется уже более 8 лет по причине того, что первоначально работы по капитальному ремонту здания Школы искусств, проводимые в 2014-2015 годах, не были завершены, решение о дальнейших действиях в отношении данного объекта на уровне Правительства Камчатского края не было принято оперативно, а выполнение работ по его реконструкции не выполнено в срок.

Первоначально установленный срок ввода в эксплуатацию объекта после реконструкции (01.12.2020) нарушен более чем на 2 года.

Реконструкция здания, начатая в 2019 году, до настоящего времени не завершена.

2. Фактический объем средств федерального и краевого бюджетов, направленных на реконструкцию объекта, не превысил размер первоначально запланированных бюджетных ассигнований (179 133,0 тыс. рублей)⁴ и составил 177 285,3 тыс. рублей. При этом, учитывая, что реконструкция объекта не завершена, отдельные виды работ выполнены некачественно, а в результате расторжения всех заключенных государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в одностороннем порядке до полного завершения работ на объекте, гарантийные обязательства у подрядчиков отсутствуют, соответственно, устранение некачественно выполненных работ и завершение работ по реконструкции объекта в дальнейшем будет осуществляться за счет дополнительных бюджетных средств, которые приведут к излишним расходам краевого бюджета, значительно превышающим первоначально запланированный объем средств на реконструкцию объекта.

3. Проверкой выявлен недостаточный (низкий) уровень организации работы КГКУ «Служба заказчика» по выполнению полномочий заказчика по реконструкции здания Школы искусств в части:

- организации разработки и корректировки проектной документации;
- организации строительного контроля;
- контроля за выполнением условий государственных контрактов;
- приемки выполненных работ;
- проведения претензионно-исковой работы в отношении нарушений условий исполнения государственных контрактов.

⁴ 11 890,6 тыс. рублей (на разработку ПСД и государственную экспертизу) + 167 242,4 тыс. рублей на мероприятия по реконструкции.

4. Приемка и оплата выполненных работ производилась с нарушениями законодательства и условий государственных контрактов.

К учету и оплате принимались работы фактически невыполненные, выполненные некачественно (34 757,0 тыс. рублей⁵), в размере, превышающем объемы, предусмотренные локальным сметным расчетом (368,7 тыс. рублей⁶), по завышенной стоимости (124,7 тыс. рублей).

Размер невозмещенных авансовых платежей по расторгнутым государственным контрактам по состоянию на 07.12.2022 составил 40 465,3 тыс. рублей (22,8 % общего объема израсходованных бюджетных средств).

При наличии непогашенного в срок аванса, за пределами срока окончания работ, установленного Контрактом от 17.07.2019 № 76/19-ГК, КГКУ «Служба заказчика» в 2021 году неправомерно произведена оплата выполненных работ ООО «Мирастрой» на общую сумму 3 235,9 тыс. рублей.

Результаты отдельных видов работ, выполненных для поэтапной сдачи объекта в эксплуатацию, из-за фактически не выполненных строительно-монтажных работ в полном объеме, остались длительное время не востребуемыми, а бюджетные средства в сумме 751,0 тыс. рублей⁷, направленные на оплату таких работ, в силу статьи 34 БК РФ, использованы неэффективно.

5. Выявленные нарушения и недостатки привели к нарушению сроков создания объекта реконструкции, к завышению расходов на осуществление мероприятий по реконструкции, свидетельствующих о наличии признаков причинения ущерба экономическим интересам Камчатского края, а также рискам увеличения сроков ввода в эксплуатацию объекта реконструкции и связанным с этим рискам дополнительных расходов бюджета Камчатского края.

6. КГКУ «Служба заказчика» не обеспечено направление претензий по всем фактам нарушений исполнения условий государственных контрактов.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края, Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Правительство Камчатского края для рассмотрения и принятия мер по устранению причин, повлекших выявленные нарушения, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание объектов реконструкции (капитального строительства) в Камчатском крае.

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края для рассмотрения и проведения проверки по выявленным контрольным мероприятием фактам

⁵ ООО «Мирастрой» 32 979,4 тыс. рублей + ИП Чечко А.В. 1 777,6 тыс. рублей.

⁶ ООО «Мирастрой» 2,5 тыс. рублей + ИП Чечко А.В. 366,2 тыс. рублей

⁷ 401,0 тыс. рублей по ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» + 350,0 тыс. рублей по ИП Белоусову Г.Г.

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

4. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края в краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края», в котором, с целью устранения выявленных проверкой нарушений, предложить:

- провести проверку по выявленным контрольным мероприятием фактам нарушений и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

- в целях минимизации рисков дополнительных расходов краевого бюджета на реконструкцию объекта принять оперативные меры по обеспечению сохранности результата выполненных работ, включая сохранность материальных ценностей в виде мебели, музыкальных инструментов и иного оборудования установленных в здании Школы искусств;

- принять исчерпывающие меры по взысканию в 2023 году:

- сумм неосновательного обогащения (неотработанных авансовых платежей) с ООО «Мирастрой» в размере 30 811,1 тыс. рублей, ИП Чечко А. В. в размере 9 654,2 тыс. рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами;

- с ООО «Мирастрой» штрафов в сумме 14 175,9 тыс. рублей и неустойки в сумме 7 306,7 тыс. рублей, в соответствии с решением Арбитражного суда Камчатского края от 24.11.2022;

- с ИП Чечко А.В. суммы по фактически невыполненным, но принятым к учету и оплаченным работ, в размере 1 777,6 тыс. рублей;

- с ИП Машкина А.Л., АО «Камчатгиппрорыбпром» сумм неустойки (пеней, штрафов), начисленных и предъявленных в 2022 году, согласно соответствующим условиям государственных контрактов;

- с виновных лиц сумм принятых к оплате работ в размере, превышающем объемы, предусмотренные локальным сметным расчетом:

- по ООО «Мирастрой» в сумме 2,5 тыс. рублей;

- по ИП Чечко А.В. в сумме 366,2 тыс. рублей;

- с виновных лиц неправомерно принятых работ (по завышенной стоимости) по акту выполненных работ ф. КС-2 от 17.11.2021 № 113, принятого по ООО «Мирастрой» на сумму 124,7 тыс. рублей.

5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру Камчатского края для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования по фактам (рискам) причинения ущерба экономическим интересам Камчатского края при расходовании бюджетных инвестиций.