

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств,
выделенных Вилючинскому городскому округу из краевого бюджета на
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в
Камчатском крае», подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края,
протокол от 29.12.2023 № 55)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2023 год.

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств, выделенных Вилючинскому городскому округу из краевого бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае», подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по использованию средств субсидии, предоставленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае».

Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»¹, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»², иные объекты (в случае необходимости).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с «09» октября 2023 года по «27» ноября 2023 года, с «30» ноября 2023 года по «01» декабря 2023 года, с «20» декабря 2023 по «25» декабря 2023.

Перечень всех оформленных актов:

1) Акт по результатам контрольного мероприятия от 27.11.2023 в МБОУ СШ № 3, с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены с пояснениями.

Пояснения и. о. директора МБОУ СШ № 3 от 07.12.2023 № 370, от 14.12.2023 № 376, директора от 18.12.2023 № 378 рассмотрены 20.12.2023 Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Утвержденное заключение направлено в адрес МБОУ СШ № 3 сопроводительным письмом от 20.12.2023

¹ Далее – МБОУ СШ № 3.

² Далее – МБОУ СШ № 9.

№ 1384/06.

2) Акт по результатам контрольного мероприятия от 16.11.2023 в МБОУ СШ № 9, с которым и. о. директора МБОУ СШ № 9 ознакомлен с пояснениями.

Пояснения и. о. директора МБОУ СШ № 9 от 22.11.2023 № 516 рассмотрены 28.11.2023 Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Утвержденное заключение направлено в адрес МБОУ СШ № 9 сопроводительным письмом от 28.11.2023 № 1317/06.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Общий объем проверенных средств составил 324 932 901,47 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 149 029 700,0 рублей, краевого – 157 501 627,9 рублей, местного – 18 401 573,57 рублей (из них: в сумме 316 313 187,47 рублей в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в сумме 8 619 714,0 рублей в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»).

2. Количество проверенных контрактов – 27 ед.

3. В проверяемом периоде бюджету Вилючинского городского округа предоставлены субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае», подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» ГП «Развитие образования в Камчатском крае» в общей сумме 300 497 528,10 рублей (в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 149 029 700,0 рублей, краевого – 151 467 828,10 рублей) на основании соглашений, заключенных между Министерством образования и Администрацией Вилючинского городского округа, в которых определены цели и условия предоставления бюджетных средств, условия и показатели результатов их использования, размеры софинансирования расходных обязательств муниципального образования средствами субсидий.

Исполнены расходы в общей сумме 300 497 499,56 рублей (в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 149 029 699,99 рублей, краевого – 151 467 799,57 рублей).

Остаток неиспользованных средств субсидий в общей сумме 28,54 рублей возвращен в доход краевого бюджета.

По результатам реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Вилючинском городском округе выполнены работы по капитальному ремонту здания МБОУ СШ № 3, пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 и их оснащению современными средствами обучения и воспитания.

4. В нарушение пункта 8 части 2.6 Методических указаний № 598-п в приложении 3 к ГП «Развитие образования в Камчатском крае» прогнозный объем расходов бюджетов муниципальных образований Камчатского края на реализацию основного мероприятия 1.15 не отражен.

5. Постановление Администрации Вилючинского городского округа от 21.06.2021 № 561 распространяет свое действие с 01.01.2021, однако вступило в законную силу по окончании финансового года, фактически в следующем финансовом году (с 22.06.2022), что является нарушением статей 5, 12, 65, 242 БК РФ.

6. Проверкой законности и эффективности использования средств краевого бюджета, установлено:

6.1 Средства субсидий использованы в соответствии с целями их предоставления.

6.2 Определенные в соглашениях размеры софинансирования расходных обязательств Вилючинского городского округа за счет средств субсидий, соблюдены.

6.3. Показатели результатов использования субсидии, определенные соглашениями достигнуты.

7. Вместе с тем, в результате проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств в МБОУ СШ № 3 и МБОУ СШ № 9 установлен ряд нарушений на общую сумму 10 168 202,60 рублей (из них: в сумме 9 992 972,94 рублей в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в сумме 175 229,66 рублей в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»).

7.1.1 В нарушение положений статей 309 – 310 ГК РФ, пунктов 3.1.1, 3.1.7 Контракта № 04/2022 ООО «КрасСтройКом» выполнены не в полном объеме работы, предусмотренные контрактом в сумме 9 841 026,84 рублей, что является неосновательным обогащением.

В нарушение статей 711, 746 ГК РФ, пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ, пунктов 3.3.5, 3.3.6, 6.1 Контракта № 04/2022, МБОУ СШ № 3 не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, не осуществлена надлежащая приемка выполненных работ по Контракту № 04/2022, в результате произведена оплата за выполненные не в полном объеме работы, что свидетельствует о причинении ущерба бюджетам бюджетной системы в общей в сумме 9 841 026,84 рублей (в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 4 135 199,48 рублей, краевого – 5 213 776,02 рублей, местного – 492 051,34 рублей).

Вместе с тем, замечаний со стороны строительного контроля ООО «АЗССТРОЙ» в части выполненных ООО «КрасСтройКом» объемов работ и их стоимости (в том числе по указанным выше позициям) не выявлено.

7.1.2 В рамках капитального ремонта здания МБОУ СШ № 3 ООО «Витязь» выполнены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, финансовое обеспечение затрат которых осуществлялось в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

В нарушение положений статей 309 – 310 ГК РФ, пунктов 1.1, 1.3, 4.2.1, 4.2.2 Контракта № 19/2022 ООО «Витязь» выполнены не в полном объеме работы,

предусмотренные контрактом в сумме 175 229,66 рублей, что является неосновательным обогащением.

В нарушение статей 711, 746 ГК РФ, пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ, пунктов 6.1, 6.3, 6.4 Контракта № 19/2022, Учреждением не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, не осуществлена надлежащая приемка выполненных работ по Контракту № 19/2022, в результате произведена оплата за выполненные не в полном объеме работы, что свидетельствует о причинении ущерба бюджетам бюджетной системы в общей в сумме 175 229,66 рублей (в том числе за счет средств бюджетов: краевого – 122 660,76 рублей, местного – 52 568,90 рублей).

7.2 В нарушение положений статей 309 – 310 ГК РФ, пунктов 1.1, 1.3 Контракта от 17.02.2022 ИП Хлебкова М. К. выполнены не в полном объеме работы, предусмотренные контрактом в сумме 151 946,1 рублей, что является неосновательным обогащением.

В нарушение статей 711, 746 ГК РФ, пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ, пунктов 6.1-6.4, 6.8 Контракта от 17.02.2022, МБОУ СШ № 9 не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, не осуществлена надлежащая приемка выполненных работ по Контракту от 17.02.2022, в результате произведена оплата за выполненные не в полном объеме работы, что свидетельствует о причинении ущерба бюджетам бюджетной системы в общей в сумме 151 946,1 рублей (в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 115 858,90 рублей, краевого – 28 489,89 рублей, местного – 7 597,31 рублей).

В ходе подготовки настоящего Отчета МБОУ СШ № 9 направлено претензионное письмо (исх. от 25.12.2023 № 581) в адрес Хлебковой М. К. с требованием в добровольном и досудебном порядке возместить ущерб в размере 151 946,10 рублей и перечислить указанную сумму на счет МБОУ СШ № 9.

В ответ на требование в адрес МБОУ СШ № 9 Хлебковой М. К. направлено гарантийное письмо от 26.12.2023 по погашению задолженности в размере 151 946,10 рублей в срок до 26.06.2024 (с рассрочкой на 6 месяцев).

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить информационное письмо в Министерство образования Камчатского края в части выявленных нарушений для сведения, а также в целях осуществления администрирования доходов краевого бюджета от возврата средств субсидий прошлых лет, в отношении которых Контрольно-счетной палатой Камчатского края выявлены факты нарушения их использования.

3. Направить в информацию в Инспекцию государственного строительного контроля Камчатского края о ненадлежащем оказании услуг по проведению строительного контроля ООО «АЗССТРОЙ» по объекту закупки: «Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Крашенинникова, д. 30 корпус А» в рамках исполнения контракта от 30.04.2022 № 08/2022.

4. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края МБОУ СШ № 3, в котором в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, установленного по результатам контрольного мероприятия, предложить принять меры:

1) в рамках претензионно-исковой работы по возврату от ООО «КрасСтройКом» неосновательного обогащения в сумме 9 841 026,84 рублей;

2) направить требование ООО «АЗССТРОЙ» об уплате штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения контракта от 30.04.2022 № 08/2022.

3) в рамках претензионно-исковой работы по возврату от ООО «Витязь» неосновательного обогащения в сумме 175 229,66 рублей;

5. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края МБОУ СШ № 9, в котором в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, установленного по результатам контрольного мероприятия, в случае неудовлетворения Подрядчиком претензии, предложить взыскать сумму неосновательного обогащения 151 946,1 рублей в судебном порядке.