

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных администрации Вилючинского городского округа в рамках реализации основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края
(протокол от 05.02.2021 №4)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункта 1.4.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2020 год.

Цель проведения контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».

Объект контрольного мероприятия: администрация Вилючинского городского округа.

Проверяемый период: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.07.2020 года по 30.12.2020 года (с учетом приостановления).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 30.12.2020 с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены с пояснениями (замечаниями).

Заключение по результатам рассмотрения пояснений (замечаний) рассмотрено 02.02.2021 Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края, и в соответствии с п. 2.6 Положения о порядке работы Комиссии по подготовке заключения на замечания, представленные руководством проверяемого субъекта по результатам контрольного мероприятия, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 21.08.2012 № 13, является обязательным приложением к материалам контрольного мероприятия.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Объем проверенных средств составил в общей сумме 158077,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 7202,7 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 120325,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 30549,8 тыс. рублей.

2. Количество проверенных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» - 40 ед., общая сумма заключенных контрактов – 153296,8 тыс. рублей, нарушений установлено 1 контрактам.

3. В нарушение ч. 2.2 Подпрограммы 1 «Современная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючском городском округе на 2018-2022 годы» в адресном перечне Муниципальной программы, не предусмотрены дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве в 2019 году.

4. В нарушение п.3 ч.6 Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 1, и п. 6.1.2 Соглашения (предельная дата заключения Соглашений по благоустройству дворовых территорий - не позднее 1 мая года предоставления субсидии), Отделом по управлению городским хозяйством администрации Вилючского городского округа заключены соглашения с ООО «Юново», с ООО «УправКом К» позже предусмотренного срока.

5. В ходе проведения контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов от 20.06.2019 № 0338300052119000034, от 27.05.2019 № 0338300052119000022, от 07.06.2019 № 0338300052119000030, от 12.08.2019 № 0338300052119000049, установлено, что на отремонтированных автомобильных дорогах Вилючского городского округа имеются продольные и поперечные трещины дорожного полотна.

В соответствии с п. 9.2. муниципальных контрактов срок гарантии на выполненные Работы по данному Объекту устанавливается 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ и гарантийного обязательства.

В соответствии с п. 9.3. муниципальных контрактов если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

Пунктом 3 статьи 724 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течении гарантийного срока.

Таким образом, заказчик не воспользовался своим правом предъявления требований, связанных с недостатками, обнаруженными в течение гарантийного срока по основаниям статьи 724 ГК РФ.

6. В рамках основного мероприятия «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» Учреждением заключен договор с ООО «ВЕРТЕКС» на «Устройство покрытия на детской площадке, на основании акта о приемке выполненных работ КС-2 от 19.12.2019 № 51, КС-3 от 19.12.2019 № 51, Учреждением перечислены средства в сумме 62,4 тыс. рублей, муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

В соответствии с п. 4.2 договора № 88, дата исполнения подрядчиком обязательств по настоящему договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (последнего этапа услуг), акты КС-2, КС-3, счета.

Подрядчиком при исполнении договора нарушен срок исполнения работ на 49 дней (с 31.10.2019 по 18.12.2019).

В нарушение п 7.2.2 договора, Учреждением не предъявлены пени ООО «ВЕРЕТЕКС» за нарушение срока исполнения работ.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Камчатского края сделан расчет размер пени за нарушение сроков исполнения работ на 49 дней, которая составляет 0,7 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информирования.

2. Направить информационное письмо Главе Вилючинского городского округа в части нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием и принятия соответствующих мер с приложением отчета.