

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» на реконструкцию водовода от водозабора до городского округа «поселок Палана» и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза «Паланский» Тигильского муниципального района Камчатского края»

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края, протокол от 29.08.2023 № 31)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2023 год, предложение Законодательного Собрания Камчатского края от 28.11.2022 № 07-2563.

Цель контрольного мероприятия: оценка законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных на реконструкцию водовода от водозабора до городского округа «поселок Палана» и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза «Паланский» Тигильского муниципального района Камчатского края.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по соблюдению законности, эффективности использования бюджетных средств, предоставленных на реконструкцию водовода от водозабора до городского округа «поселок Палана» и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза «Паланский» Тигильского муниципального района Камчатского края.

Проверяемый период деятельности: 2021, 2022 годы.

Объекты контрольного мероприятия: администрация городского округа «поселок Палана» (ИНН 8200000789, ОГРН 1024101418769)¹, Муниципальное унитарное предприятие «Горсети» (ИНН 8202011024, КПП 820201001)².

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 03.07.2023 по 19.07.2023.

По результатам контрольного мероприятия составлены Акты от 19.07.2023 в Администрации и в МУП «Горсети», с которыми должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний.

Основные Результаты контрольного мероприятия:

1. Общий объем проверенных средств составил 106 872,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 85 498,2 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 20 955,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 427,6 тыс. рублей.

¹ Далее – Администрация.

² Далее – МУП «Горсети»; Предприятие.

2. В нарушение части 10 Порядка Министерством ЖКХ при заключении Соглашений от 01.03.2021 и от 03.02.2022 установлен не соответствующий требованиям Порядка уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета, превышающий максимальное установленное значение на 1,3 % и 1,9 % соответственно, с учетом которого Министерством ЖКХ фактически перечислены средства субсидии Администрации.

3. В нарушение частей 6, 7 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ МУП «Горсети» не направлено в адрес ООО «ВВВ» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 185,79 тыс. рублей за просрочку исполнения обязательств на 112 дней при исполнении контракта от 14.04.2021 № 0538600001721000006-0844184-01, а также не воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 2 части 14 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 4.3.1 Соглашения № 1, и не удержало сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате исполнителю по указанному контракту.

4. В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также в нарушение пункта 4.3.1 Соглашения № 1 и Соглашения № 2, МУП «Горсети» в 44 случаях не обеспечено размещение в реестре контрактов (в единой информационной системе в сфере закупок) следующих документов:

в рамках контракта от 11.03.2021 № 0538600001721000002-0844184-01, заключенного с ИП Поваров Д.А.:

- УПД от 15.06.2021 № 123;
- платежное поручение от 16.03.2021 № 346;
- платежное поручение от 25.08.2021 № 1064;
- платежное поручение от 24.08.2021 № 88
- требование от 24.08.2021 № 462.

в рамках контракта от 07.04.2021 № 0538600001721000005-0844184-02, заключенного с ООО «Энвайронмент Рус»:

- УПД от 28.06.2021 № ЭР-35;
- УПД от 28.06.2021 № ЭР-36;
- УПД от 28.06.2021 № ЭР-37;
- УПД от 28.06.2021 № ЭР-38;
- платежное поручение от 30.04.2021 № 546;
- платежное поручение от 05.07.2021 № 881.

в рамках контракта от 14.04.2021 № 0538600001721000006-0844184-01, заключенного с ООО «ВВВ»:

- товарная накладная от 22.10.2021 № 8;
- товарная накладная от 25.10.2021 № 9;
- товарная накладная от 03.11.2021 № 10;
- платежное поручение от 11.05.2021 № 591;
- платежное поручение от 29.12.2021 № 1527.

в рамках контракта от 15.04.2021 № 0538600001721000007-0844184-01, заключенного с ООО «Яв-Пласт»:

- УПД от 05.07.2021 № 53;
 - платежное поручение от 11.05.2021 № 590;
 - платежное поручение от 09.08.2021 № 1014.
- в рамках контракта от 01.04.2021 № 0538600001721000004-0844184-02,
заключенного с ООО «МеталлРесурс»:
- УПД от 16.04.2021 № 206;
 - УПД от 12.05.2021 № 347;
 - УПД от 07.06.2021 № 618;
 - платежное поручение от 16.04.2021 № 500;
 - платежное поручение от 20.07.2021 № 928.
- в рамках контракта от 28.07.2021 № 0538600001721000014-0844184-01,
заключенного с ООО Группа Компаний «Пластик»:
- УПД от 30.08.2021 № ЦБ-5539;
 - платежное поручение от 25.08.2021 № 1066;
 - платежное поручение от 06.12.2021 № 1432;
 - платежное поручение от 03.12.2021 № 3906.
- в рамках контракта от 17.01.2022 № 0538600001721000024-0844184-01,
заключенного с ООО Торговая Компания «Гидросистема»:
- УПД от 31.03.2021 № ГС292;
 - платежное поручение от 14.02.2022 № 184;
 - платежное поручение от 19.08.2022 № 1025.
- в рамках контракта от 17.01.2022 № 0538600001721000022-0844184-02,
заключенного с ООО «МеталлРесурс»:
- УПД от 21.01.2022 № 37;
 - платежное поручение от 14.02.2022 № 183;
 - платежное поручение от 25.03.2022 № 343.
- в рамках контракта от 22.02.2022 № 0538600001721000023-0844184-01,
заключенного с ООО «Сантехпрофит»:
- товарная накладная от 04.03.2022 № 48;
 - платежное поручение от 04.03.2022 № 286;
 - платежное поручение от 02.06.2022 № 569.
- в рамках контракта от 24.02.2022 № 053860000172200000102,
заключенного с ООО «Хабаровский завод трубной изоляции»:
- УПД от 28.04.2022 № ХТ-124;
 - платежное поручение от 15.03.2022 № 309;
 - платежное поручение от 29.06.2022 № 797.
- в рамках контракта от 01.03.2022 № 053860000172200000301,
заключенного с ООО «Инжиниринговая Компания «Инновации»:
- акт от 22.04.2022 № 08-2022;
 - платежное поручение от 03.06.2022 № 601.
- в рамках контракта от 27.05.2022 № 053860000172200002601,
заключенного с ООО «Морское»:
- УПД от 04.07.2022 № 69;

– платежное поручение от 15.07.2022 № 902.

5. По результатам проведения контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных работ по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края» установлено, что Предприятием приняты к учету и отнесены на затраты, расходы по акту о приемке выполненных работ КС-2 от 28.09.2022 № 11 за фактически не выполненные работы и не использованные материалы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм в количестве 50,63 м общей стоимостью 43,4 тыс. рублей, что повлекло за собой неисполнение Предприятием пункта 4.3.7 Соглашения № 2 в части использования субсидии для достижения целей, установленных указанным соглашением.

6. В нарушение подпункта 6.1.1 Соглашения № 1 и пункта 6.2 Соглашения № 2 МУП «Горсети» не уставлены IP-камеры видеонаблюдения (не меньше двух) с обеспечением удаленного подключения по вэб-интерфейсу через информационную телекоммуникационную сеть «Интернет», либо альтернативный вариант осуществления непосредственного контроля за ходом строительства объекта.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и в Совет депутатов городского округа «поселок Палана», для информации.

2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия Главе городского округа «поселок Палана» для рассмотрения и принятия соответствующих решений в рамках компетенции.

3. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края Директору МУП «Горсети», в котором с целью устранения нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия, предложить:

– во исполнение частей 6, 7 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ направить в адрес ООО «ВВВ» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 185,79 тыс. рублей за просрочку исполнения обязательств на 112 дней при исполнении контракта от 14.04.2021 № 0538600001721000006-0844184-01, в случае неудовлетворения требования Предприятия, взыскать указанную сумму в судебном порядке;

– во исполнение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.3.1 Соглашения № 1 и Соглашения № 2, обеспечить размещение в реестре контрактов (в единой информационной системе в сфере закупок) следующих 44 документов:

в рамках контракта от 11.03.2021 № 0538600001721000002-0844184-01, заключенного с ИП Поваров Д.А.:

- УПД от 15.06.2021 № 123;
- платежное поручение от 16.03.2021 № 346;
- платежное поручение от 25.08.2021 № 1064;

- платежное поручение от 24.08.2021 № 88
- требование от 24.08.2021 № 462.

в рамках контракта от 07.04.2021 № 0538600001721000005-0844184-02, заключенного с ООО «Энвайронмент Рус»:

- УПД от 28.06.2021 № ЭР-35;
- УПД от 28.06.2021 № ЭР-36;
- УПД от 28.06.2021 № ЭР-37;
- УПД от 28.06.2021 № ЭР-38;
- платежное поручение от 30.04.2021 № 546;
- платежное поручение от 05.07.2021 № 881.

в рамках контракта от 14.04.2021 № 0538600001721000006-0844184-01, заключенного с ООО «ВВВ»:

- товарная накладная от 22.10.2021 № 8;
- товарная накладная от 25.10.2021 № 9;
- товарная накладная от 03.11.2021 № 10;
- платежное поручение от 11.05.2021 № 591;
- платежное поручение от 29.12.2021 № 1527.

в рамках контракта от 15.04.2021 № 0538600001721000007-0844184-01, заключенного с ООО «Яв-Пласт»:

- УПД от 05.07.2021 № 53;
- платежное поручение от 11.05.2021 № 590;
- платежное поручение от 09.08.2021 № 1014.

в рамках контракта от 01.04.2021 № 0538600001721000004-0844184-02, заключенного с ООО «МеталлРесурс»:

- УПД от 16.04.2021 № 206;
- УПД от 12.05.2021 № 347;
- УПД от 07.06.2021 № 618;
- платежное поручение от 16.04.2021 № 500;
- платежное поручение от 20.07.2021 № 928.

в рамках контракта от 28.07.2021 № 0538600001721000014-0844184-01, заключенного с ООО Группа Компаний «Пластик»:

- УПД от 30.08.2021 № ЦБ-5539;
- платежное поручение от 25.08.2021 № 1066;
- платежное поручение от 06.12.2021 № 1432;
- платежное поручение от 03.12.2021 № 3906.

в рамках контракта от 17.01.2022 № 0538600001721000024-0844184-01, заключенного с ООО Торговая Компания «Гидросистема»:

- УПД от 31.03.2021 № ГС292;
- платежное поручение от 14.02.2022 № 184;
- платежное поручение от 19.08.2022 № 1025.

в рамках контракта от 17.01.2022 № 0538600001721000022-0844184-02, заключенного с ООО «МеталлРесурс»:

- УПД от 21.01.2022 № 37;

- платежное поручение от 14.02.2022 № 183;
- платежное поручение от 25.03.2022 № 343.

в рамках контракта от 22.02.2022 № 0538600001721000023-0844184-01, заключенного с ООО «Сантехпрофит»:

- товарная накладная от 04.03.2022 № 48;
- платежное поручение от 04.03.2022 № 286;
- платежное поручение от 02.06.2022 № 569.

в рамках контракта от 24.02.2022 № 053860000172200000102, заключенного с ООО «Хабаровский завод трубной изоляции»:

- УПД от 28.04.2022 № ХТ-124;
- платежное поручение от 15.03.2022 № 309;
- платежное поручение от 29.06.2022 № 797.

в рамках контракта от 01.03.2022 № 053860000172200000301, заключенного с ООО «Инжиниринговая Компания «Инновации»:

- акт от 22.04.2022 № 08-2022;
- платежное поручение от 03.06.2022 № 601.

в рамках контракта от 27.05.2022 № 053860000172200002601, заключенного с ООО «Морское»:

- УПД от 04.07.2022 № 69;
- платежное поручение от 15.07.2022 № 902;

– осуществить возврат средств субсидии в сумме 43,4 тыс. рублей, фактически не использованных Предприятием для достижения целей, установленных Соглашением № 2, либо выполнить работы, направленные на достижение целей, установленных Соглашением № 2 на сумму не менее 43,4 тыс. рублей;

– обеспечить установление IP-камеры видеонаблюдения (не меньше двух) с обеспечением удаленного подключения по вэб-интерфейсу через информационную телекоммуникационную сеть «Интернет», либо альтернативный вариант осуществления непосредственного контроля за ходом выполнения работ на объекте «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края».

4. Направить в Министерство ЖКХ для рассмотрения и принятия соответствующих решений в рамках компетенции информацию о результатах контрольного мероприятия в части установления не соответствующего требованиям Порядка уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета при заключении Соглашений от 01.03.2021 и от 03.02.2022, превышающего максимальное установленное значение на 1,3 % и 1,9 %.