

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования бюджетных  
средств, выделенных в 2016 году в виде бюджетных инвестиций по объекту  
«Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный  
стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного  
тира (в том числе технические помещения)»**

(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
протокол от 26.04.2017 года № 11)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.3.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2017 год.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** определение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году в виде бюджетных инвестиций по объекту «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)», выявление возможных нарушений и недостатков, и их последствий.

**Объекты контрольного мероприятия:** Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края (далее - Министерство), Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (далее – Учреждение).

**Проверяемый период:** 2016 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 27 января 2017 года по 10 февраля 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году в виде бюджетных инвестиций по объекту «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)» составлены акты:

- в Министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края от 10 февраля 2017 года, с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены с замечаниями, которые в установленный срок не представлены;

- в Краевом государственном автономном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» от 13 февраля 2017 года, с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены с замечаниями, представленными письмом от 27.02.2017 № 28, которые рассмотрены Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края 31 марта 2017 года.

Результаты рассмотрения замечаний отражены в заключении, направленном Контрольно-счетной палатой Камчатского края в адрес Учреждения от 31.03.2017 № 302/03, которое в соответствии с п. 2.5 Положения

о порядке работы Комиссии по подготовке заключения на замечания, представленные руководством проверяемого объекта по результатам контрольного мероприятия, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 21.08.2012 № 13, является обязательным приложением к материалам контрольного мероприятия.

### **Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Детальным планом – графиком реализации Программы на 2016 год предусмотрено мероприятие 4.3.13 «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)». При этом, Законом Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» и Инвестиционной программой Камчатского края на 2016 год и прогнозный период 2017-2020 годов вместо вышеуказанного Мероприятия 4.3.13 Министерству предусматривались расходы на инвестиционное мероприятие «Устройство электроосвещения и твердого асфальтобетонного покрытия на лыжероллерной трассе и биатлонном стадионе. Биатлонный комплекс в г. Петропавловске-Камчатском с освещенной лыжероллерной трассой» с годовым объемом ассигнований в сумме 18200,0 тыс. рублей, которое Министерством реализовано в декабре 2015 года.

2. Законом Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» с изменениями от 30.05.2016 № 794, распространяющимися на правоотношения, возникшие с 10.04.2016 года, и Инвестиционной программой на 2016 год с изменениями от 26.04.2016 № 158-П, инвестиционное мероприятие «Устройство электроосвещения и твердого асфальтобетонного покрытия на лыжероллерной трассе и биатлонном стадионе. Биатлонный комплекс в г. Петропавловске-Камчатском с освещенной лыжероллерной трассой» изменено на инвестиционное мероприятие «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)» с годовым объемом ассигнований в сумме 18200,0 тыс. рублей.

3. По причине неправильного планирования Министерством инвестиционных мероприятий, после соответствующих изменений в Закон Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» и Инвестиционную программу на 2016 год, Министерством с КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Камчатского края № 82 только 27.04.2016 года, то есть по истечении четырех месяцев 2016 года, что в дальнейшем негативно отразилось на выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации Программы на 2016 год (п. 1.2.101 Классификатора нарушений – 1 случай). Предметом данного Соглашения является предоставление за счет средств

краевого бюджета субсидии в 2016 году с целью реализации мероприятия по пункту 4.3.13 Программы в размере 18200,0 тыс. рублей.

4. В нарушение п. 5.10. Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, детальный план-график реализации Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» на 2016 год не содержит контрольных событий по мероприятию 4.3.13 «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)», сроков их реализации, ожидаемых результатов.

5. В нарушение требований части 4 статьи 78.2 БК РФ, пункта 6.3 Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П, в Соглашении о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Камчатского края от 27.04.2016 № 82, заключенном Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края с КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», не указаны мощность, сроки строительства, стоимость объекта Инвестиционной программы государственной собственности Камчатского края, а также общий объем капитальных вложений в объект Инвестиционной программы государственной собственности Камчатского края.

6. В нарушение п. 4.3. и 4.4. Соглашения от 27.04.2016 № 82, при уменьшении годового объема ассигнований на Мероприятие 4.3.13 Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края не заключено с КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» соответствующее дополнительное соглашение на уменьшение размера субсидии.

7. На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю от 10.08.2016, в связи с жалобами участников закупки, Учреждением открыт конкурс на выполнение строительных работ по объекту: «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира» отменен 12.08.2016 года.

8. По результатам электронного аукциона КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» с ООО «КамчатСтройМонтаж» заключен контракт № 26 на выполнение строительных работ по объекту «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полужакрытого малокалиберного тира» только 04.10.2016 года, то есть по истечении девяти месяцев 2016 года. Согласно контракту цена составляет 13522,4 тыс. рублей; срок окончания работ - 20.12.2016 года.

9. КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» заключено Дополнительное Соглашение от 20.12.2016 года № 1, согласно которому срок окончания строительных работ продлен с 20.12.2016 года до 31.07.2017 года, цена контракта увеличена на 1326,9 тыс. рублей. Данное дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 заключено с нарушением требований статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (Заказчик) опубликованы сведения о контракте от 04.10.2016 № 26 в Единой информационной системе на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 08.11.2016 года с нарушением установленного срока на 29 дней.

11. В нарушение части 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (Заказчик) не опубликованы в Единой информационной системе на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) сведения о дополнительном соглашении № 1 от 20.12.2016 года.

12. КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» нарушен принцип эффективности расходования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а именно по причине позднего заключения Контракта от 04.10.2016 № 26 оплачены ООО «КамчатСтройМонтаж» дополнительные затраты на удорожание работ в зимнее время на сумму 248,6 тыс. рублей.

13. Предусмотренные Планом реализации Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» на 2016 год контрольное событие 3.13 «Заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству пулеулавливающей стенки и комплекса мишенных установок на биатлонном комплексе в г. Петропавловске-Камчатском» выполнено позже запланированного срока на 6 месяцев; контрольное событие 3.14 «Завершено строительство пулеулавливающей стенки и комплекса мишенных установок на биатлонном комплексе в г. Петропавловске-Камчатском» не выполнено.

14. Объем проверенных средств краевого бюджета составил 12028,5 тыс. рублей.

**По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах проверки в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края Министру спорта и молодежной политики Камчатского края, в котором с целью устранения нарушений, выявленных проверкой, предложить:

- принять меры к своевременному обоснованному планированию инвестиционных мероприятий, предусматриваемых Законом Камчатского края «О краевом бюджете» и Инвестиционной программой на соответствующий год;

- принять меры к разработке детального плана-графика реализации Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П;

- принять меры к оформлению Соглашений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Камчатского края в соответствии с требованиями статьи 78.2 БК РФ, Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П;

- принять меры к соблюдению условий Соглашений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Камчатского края, в том числе заключению дополнительных соглашений при изменении размера субсидии;

- принять меры к соблюдению сроков выполнения контрольных событий, предусмотренных Планом реализации Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»;

- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения, в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края и о. директора Краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», в котором с целью устранения нарушений, выявленных проверкой, предложить:

- принять меры к недопущению нарушения принципа эффективности расходования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ;

- принять меры к недопущению нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Направить информационное письмо по факту нарушения Краевым государственным автономным учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» статей 95, 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского края.