

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования межбюджетных  
трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-  
Камчатскому городскому округу»**

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
(протокол от 06.07.2017 года № 15)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 3.12.05.7 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год, пункт 1.7.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2017 год, Решение Президиума Законодательного Собрания Камчатского края № 1838 от 12.05.2017.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью и результативностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу; за соблюдением действующего законодательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**Проверяемый период:** 2016 год, истекший период 2017 года, по вопросам 7.8 и 7.9 программы - 2014-2017 годы, иные периоды в случае необходимости (по всем вопросам программы).

**Объекты контрольного мероприятия:** Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление финансов Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение, Комитет по управлению жилищным фондом Администрации ПКГО - муниципальное учреждение, Управление городского хозяйства Администрации ПКГО - муниципальное учреждение, Управление образования Администрации ПКГО - муниципальное учреждение, Управление культуры, спорта и молодежной политике Администрации ПКГО - муниципальное учреждение, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации ПКГО, Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и ремонта», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8», Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 комбинированного вида», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 компенсирующего вида», Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида», Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 22.05.2017 года по 20.06.2017 года.

**По результатам контрольного мероприятия составлены:**

- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в Администрации ПКГО, с которым должностные лица ознакомлены с пояснениями и замечаниями;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в Комитете по управлению жилищным фондом, с которым должностные лица ознакомлены с пояснениями и замечаниями;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в Управление городского хозяйства, с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в Управление образования, с которым должностные лица ознакомлены с пояснениями и замечаниями;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в Управление культуры, спорта и молодежной политике, с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, с которым должностные лица ознакомлены с пояснениями и замечаниями;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», с которым должностные лица ознакомлены с пояснениями и замечаниями;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в МАОУ «Средняя школа № 8», с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;

- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в МАДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида», с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в МБДОУ «Детский сад № 37 компенсирующего вида», с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;
- акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» от 20.06.2017 года в МАДОУ «Детский сад № 70», с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний.

### **Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Проверкой законности и результативности использования субвенций, выделенных на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений установлено следующее:

Решениями Городской Думы ПКГО в расходной части городского бюджета утверждены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот: 2016 год - 176330,6 тыс. рублей 5563,2 тыс. рублей, краевой бюджет - 170764,4 тыс. рублей), 2017 год - 192368,6 тыс. рублей (федеральный бюджет - 3558,3 тыс. рублей, краевой бюджет - 188810,3 тыс. рублей).

Согласно Решению Городской Думы ПКГО об исполнении расходной части городского бюджета исполнено по мероприятиям по обеспечению жильем детей-сирот:

- 2016 год - 173899,6 тыс. рублей (или 98,6 % от утвержденных ассигнований), том числе: федеральный бюджет - 5563,2 тыс. рублей (или 100,0 % от утвержденных ассигнований), краевой бюджет - 168336,4 тыс. рублей (или 98,6 % от утвержденных ассигнований).

Управлением финансов за период с 01.01.2017 по 24.05.2017 года перечислено Комитету по управлению жилищным фондом по мероприятиям по

обеспечению жильем детей-сирот в сумме 33849,5 тыс. рублей (федеральный бюджет - 627,8 тыс. рублей, краевой бюджет - 33221,7 тыс. рублей).

Согласно данным сводного отчета о состоянии лицевых счетов на 24.05.2017 года фактический расход за счет средств краевого бюджета составил 19035,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета расход не осуществлялся.

В 2016 году средства субвенции на обеспечение жильем детей-сирот использованы Комитетом по управлению жилищным фондом:

- 172967,3 тыс. рублей - на оплату 68 муниципальных контрактов на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- 260,4 тыс. рублей - на оплату услуг по проведению экспертизы приобретаемого жилья на соответствие его к предъявляемым требованиям;
- 292,2 тыс. рублей - на приобретение основных средств для исполнения государственных полномочий (мебель, компьютерная техника);
- 379,0 тыс. рублей - на приобретение материальных запасов (канцелярские принадлежности, бумага);
- 0,7 тыс. рублей - услуги связи.

На все жилые помещения в количестве 68 ед., приобретенные за счет средств субвенции на обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году, зарегистрировано право собственности за ПКГО.

Комитетом по управлению жилищным фондом заключены договоры найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения: 2016 год – 62 договора, 2017 год – 6 договоров.

В Договорах найма от 16.08.2016 № 25/16, от 11.11.2016 № 51/16, от 11.11.2016 № 52/16, от 10.11.2016 № 48/16 отсутствовали реквизиты (номер и дата) государственной регистрации права собственности за ПКГО, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 «Предмет Договора» Типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548.

По состоянию на 24.05.2017 года средства субвенции на обеспечение жильем детей-сирот в 2017 году использованы Комитетом по управлению жилищным фондом в сумме 19035,2 тыс. рублей на оплату 8 муниципальных контрактов на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По состоянию на 05.05.2017 года значились не обеспеченными жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 16 человек за предыдущие периоды, из них: 1 человек из Списка 2014 года, 1 человек из Списка 2015 года, 14 человек из Списка 2016 года.

Проверкой установлено несоответствие плановых показателей в отчете Комитета по управлению жилищным фондом о выполнении муниципальной программы, плановым значениям на 2016 год, установленным муниципальной программой.

Так, не соответствуют утвержденным муниципальной программой плановые значения по 2 показателям (индикаторам):

- «Количество квартир, включенных в состав специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», плановое значение которого в соответствии с муниципальной программой установлено в количестве 258 ед., согласно отчету плановое значение указано 246 ед.;
- «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями» плановое значение которого в соответствии с муниципальной программой установлено в количестве 258 ед., согласно отчету плановое значение указано 246 ед.

Администрацией ПКГО пояснениями и замечаниями № 010101/1308/17 от 27.06.2017 представлен уточненный отчет за 2016 год, в котором несоответствие плановых значений по 2 показателям (индикаторам) за 2016 год, устранено.

Показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями» исполнен на 98,0 % от утвержденных плановых значений. На 2016 год плановое значение показателя установлено в количестве 68 человек, фактическое значение составило 62 человека.

2. Проверкой законности и результативности использования субвенций, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения установлено следующее:

Решением Городской Думы ПКГО от 22.12.2015 № 374-нд о бюджете ПКГО на 2016 год утверждены в доходной части городского бюджета расходы за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, главному распорядителю - Управлению городского хозяйства в сумме 1230,9 тыс. рублей.

Согласно Решению Городской Думы ПКГО об исполнении расходной части бюджета ПКГО за 2016 год исполнены расходы за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в сумме 1230,9 тыс. рублей (или 100,0 % от утвержденных ассигнований).

Согласно Отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» по состоянию на 31.12.2016 года по Подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе», мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «Управление пассажирского транспорта ПКГО» по компенсации льготной стоимости проездных билетов»:

- по целевому показателю (индикатору) «Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)» (без отдельного выделения граждан Украины) плановое значение - 92073 проездных билетов, фактическое исполнение - 92197 проездных билетов, что на 124 проездных билета больше.

3. Проверкой законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края установлено следующее:

Решениями Городской Думы ПКГО в расходной части городского бюджета утверждены расходы, направленные на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края (непрограммные расходы): 2016 год - 11320,6 тыс. рублей (федеральный бюджет – 4248,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 7071,8 тыс. рублей), 2017 год - 352,9 тыс. рублей.

Согласно Решению Городской Думы ПКГО об исполнении расходной части городского бюджета исполнены расходы, направленные на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края:

- 2016 год - 11190,1 тыс. рублей (или 82,5 % от утвержденных ассигнований), в том числе: федеральный бюджет – 4248,8 тыс. рублей (или 65,5 % от утвержденных ассигнований), краевой бюджет – 6941,3 тыс. рублей (или 98,2 % от утвержденных ассигнований).

За период с 01.01.2017 года по 24.05.2017 года Управлением финансов перечислены Комитету по управлению жилищным фондом на финансовое обеспечение мероприятий средства трансфертов в сумме 352,9 тыс. рублей (краевой бюджет).

Согласно Сводному отчету о состоянии лицевого счета по состоянию на 24.05.2017 года Комитету по управлению жилищным фондом за счет средств трансфертов: открытое финансирование составило 352,9 тыс. рублей, фактический расход составил 352,9 тыс. рублей, остаток открытого финансирования отсутствует.

Согласно Спискам лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в январе 2016 года находилось на территории ПКГО в ПВР –346 человек, в декабре 2016 года - 107 человек.

Проверкой счетов, актов, реестров жилых помещений за январь, июль, декабрь 2016 года нарушений не установлено. Комитетом по управлению жилищным фондом приняты к оплате и оплачены (возмещены) за счет средств краевого бюджета затраты по содержанию, текущему ремонту и коммунальным услугам квартир, в которых проживали лица, включенные в Списки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины.

5. Проверкой законности и результативности использования субсидий, выделенных на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы установлено следующее:

Решениями Городской Думы ПКГО в расходной части городского бюджета утверждены расходы на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности для создания в дошкольных образовательных учреждениях (в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования:

- 2016 год по Подпрограмме 2 муниципальной программы - 5846,6 тыс. рублей (в том числе: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 1113,1 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям на иные цели – 4733,5 тыс. рублей) в том числе:
  - федеральный бюджет - 5193,5 тыс. рублей (в том числе: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 1004,5 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям на иные цели – 4189,0 тыс. рублей);
  - краевой бюджет - 273,3 тыс. рублей (в том числе: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 52,8 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям на иные цели – 220,5 тыс. рублей);
  - городской бюджет - 379,8 тыс. рублей (в том числе: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 55,7 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям на иные цели – 324,1 тыс. рублей);
- 2017 год по Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 муниципальной программы - 9258,9, тыс. рублей (в том числе: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 669,5 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям на иные цели – 8589,4 тыс. рублей), в том числе:
  - федеральный бюджет - 8356,2 тыс. рублей (в том числе: в рамках Подпрограммы 1 субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 604,2 тыс. рублей, в рамках Подпрограммы 2 субсидии автономным учреждениям на иные цели – 7752,0 тыс. рублей);
  - краевой бюджет - 439,8 тыс. рублей (в том числе: в рамках Подпрограммы 1 субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 31,8 тыс. рублей, в рамках Подпрограммы 2 субсидии автономным учреждениям на иные цели – 408,0 тыс. рублей);

- городской бюджет - 462,9 тыс. рублей (в том числе: в рамках Подпрограммы 1 субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 33,5 тыс. рублей, в рамках Подпрограммы 2 субсидии автономным учреждениям на иные цели – 429,4 тыс. рублей).

Согласно Решению Городской Думы ПКГО об исполнении расходной части бюджета исполнено: 2016 год - 5754,5 тыс. рублей (или 100 % от утвержденных ассигнований), в том числе: федеральный бюджет – 5193,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 273,3 тыс. рублей, городской бюджет - 287,7 тыс. рублей.

Софинансирование мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 3, за счет средств городского бюджета соблюдено и составило 287,7 тыс. рублей.

Установленные пунктом 2.3.3 Соглашения на 2016 год значения показателя результативности использования субсидии - доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (8,5%) Администрацией ПКГО достигнуты.

Согласно данным отчета о реализации муниципальной программы по состоянию на 31.12.2016 года значения показателей результативности использования субсидии, установленные Подпрограммой 2 муниципальной программы, не достигнуты, так:

- доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений в 2016 году – 10,6 %, фактически составила 8,5 %;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в 2016 году - 10 % , фактически составила 9,7 %.

Администрацией ПКГО пояснениями и замечаниями № 010101/1308/17 от 27.06.2017 указаны причины не достижения целевых индикаторов: «Значения показателей результативности мероприятия «Создание в дошкольных образовательных учреждениях (в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» рассчитывались при плановом объеме 5 учреждений дошкольного образования. Исходя из предоставленного объема финансовых средств, участие в мероприятии приняли 4 учреждения дошкольного образования, соответственно, показатель по доле детей-инвалидов уменьшен. Таким образом, целевой показатель на 31.12.2016 года был не исполнен в полном объеме».

В ходе проведения встречного контрольного мероприятия в МАДОУ «Детский сад № 70» установлено, что МАДОУ «Детский сад № 70» приобретено оборудование для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП), которое не востребовано с момента ввода в



эксплуатацию по причине отсутствия посещения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов МАДОУ «Детский сад № 70», а также в муниципальных заданиях на 2016-2017 годы (размещенные на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 70») услуга по реализации обучения по адаптированным образовательным программам учредителем не определена.

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ Управлением образования в проверяемом периоде не приняты меры по обеспечению результативности использования бюджетных средств, израсходованных на приобретение вышеуказанного оборудования на сумму 420,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 379,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 19,9 тыс. рублей, городской бюджет – 21,0 тыс. рублей), которое по настоящее время не используется в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 3 государственной программы.

Согласно представленным пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 01-01-01/1308/17: «Управлением образования в течение 1-2-х лет будет проведен мониторинг потребности в местах для данной категории детей дошкольного возраста по районам города и будет предложено администрации МАДОУ «Детский сад № 70» передать специализированное оборудование в дошкольное учреждение с повышенной потребностью в нем»

МАДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 37 компенсирующего вида», МАДОУ «Детский сад № 70» представлены паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования, в которых в нарушение приложения № 3 «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования», утвержденного приказом Управления образования от 05.10.2016 № 05-01-05/574/1, отсутствуют даты утверждения руководителем и дата согласования начальником Управления образования.

В паспортах доступности в раздел 5 «План по повышению доступности объекта и услуг для инвалидов» включены не все показатели с учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе 3 «Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта» и 4 «Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг»: МАДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 37 компенсирующего вида», МАДОУ «Детский сад № 50».

Согласно представленным пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 01-01-01/1308/17: «В паспорта доступности дошкольных образовательных учреждений будут внесены дополнения с учетом замечаний, предусмотренных актом КСП до 01.11.2017 года».

В соответствии с частью 3 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 3 одним из критериев отбора муниципальных образований в

Камчатском крае для предоставления субсидий является обеспечение доступности образовательных организаций для инвалидов и других МГН – наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае образовательных организаций, не оборудованных пандусами и другими вспомогательными сооружениями для инвалидов и других МГН.

В муниципальной программе «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» критерии отбора для определения образовательных организаций как приоритетных отсутствуют.

По результатам контрольного мероприятия приказом Управления образования от 30.06.2017 № 05-01-05/642 утверждены критерии отбора дошкольных образовательных учреждений ПКГО для включения в план мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В нарушение статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» информация о заключенном договоре от 31.05.2016 № 31603628063 в единой информационной системе МАДОУ «Детский сад № 50» не размещалась.

Согласно представленным пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 01-01-01/1308/17: «Договор между МАДОУ «Детский сад № 50» и ООО «Камблаго» от 31.05.2016 № 31603628063 размещен в Единой информационной системе 27.06.2017 года».

По результатам проведенных в МАДОУ «Детский сад № 50» выборочных контрольных обмеров (визуального осмотра) установлено:

- по Гражданско-правовому договору от 12.09.2016 № 25, заключенному с индивидуальным предпринимателем Д. не выполнены работы переоборудованию лестничных входов в сумме 99,6 тыс. рублей (федеральный бюджет);
- по Договорам подряда с индивидуальным предпринимателем Б.: не выполнены работы в сумме 71,88 тыс. рублей (договор от 18.11.2016 № ДС/50/15-16 - 39,98 тыс. рублей (городской бюджет); договор от 20.09.2016 № ДС/50/12-16 - 31,9 тыс. рублей (федеральный бюджет)), выполнены работы с завышенным объемом в сумме 40,0 тыс. рублей (федеральный бюджет) (договор от 21.09.2016 № ДС/50/13-16). Всего необоснованно оплачено по договорам за невыполненный объем работ в сумме 31,9 тыс. рублей (федеральный бюджет).

При сравнительном анализе перечня оборудования оплаченного по договорам и инвентаризированного оборудования в МАДОУ «Детский сад № 70» установлено, что не имеется в наличии и не отражено в бухгалтерском учете следующее оборудование для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) на сумму 64,6 тыс. рублей (федеральный бюджет – 44,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 19,9 тыс. рублей):

- по договору поставки товара от 12.09.2016 № 30/16 на сумму 62,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 42,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 19,9

тыс. рублей): опора вспомогательная для пользования туалетом СН-27.12 в количестве 1 шт. на сумму 6,8 тыс. рублей, стул ортопедический СН-37.01.01 в количестве 1 шт. на сумму 29,4 тыс. рублей, поручень настенный прямой 41 см СН 27.01.03 в количестве 10 шт. на сумму 26,2 тыс. рублей;

– по договору поставки товара от 21.09.2016 № 36/16: поручень настенный прямой 41 см СН 27.01.03 в количестве 1 шт. на сумму 2,2 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Причиной отсутствия данного оборудования является возврат поставленного оборудования для замены в связи с несоответствием первоначальным требованиям.

МАДОУ «Детский сад № 70» в адрес поставщика ИП М. направлена претензия от 13.10.2016 № 86 и по акту возврата товара от 07.10.2016 оборудование возвращено поставщику.

ИП М. обязался исполнить замену оборудования до 30.06.2017 года.

6. Проверкой законности и результативности использования субсидий, выделенных на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях установлено следующее:

Приложением 8 к Решению Городской Думы ПКГО от 22.12.2015 № 374-нд о бюджете ПКГО на 2016 год утверждены расходы Управлению образования в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях: 12718,9 тыс. рублей (федеральный бюджет), 63,9 тыс. рублей (городской бюджет).

Согласно Приложению 5 к Решению Городской Думы ПКГО об исполнении бюджета ПКГО за 2016 год исполнены расходы в сумме 12782,8 тыс. рублей (или 100 % от утвержденных ассигнований), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 12718,9 тыс. рублей (или 100 %), городского бюджета – 63,9 тыс. рублей (или 100 %).

Софинансирование мероприятий - 0,5 % от общего размера средств, предусмотренных на возмещение части затрат бюджета городского округа в текущем финансовом году, предусмотренные пунктом 5 части 3.3 Подпрограммы 1, в сумме 63,9 тыс. рублей соблюдено.

Соглашением предусмотрена обязанность получателя межбюджетных трансфертов обеспечить достижения показателей (критериев) эффективности реализации программы, использования межбюджетных трансфертов: удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 87,1 %, но не предусмотрено предоставление отчетности.

Просрочка выполнения работ ООО «РУССТРОЙ» по договору от 06.08.2015 по ремонту помещений учебного блока, спортзала и перехода составила 312 календарных дней.

МАОУ «Средняя школа № 8» велась претензионная работа, в частности письмами от 23.01.2017 № 25, от 07.06.2017 № 326 в адрес ООО «РУССТРОЙ» направлены претензии об уплате неустойки за просрочку выполнения работ на

сумму 16269,2 тыс. рублей. На момент проверки ООО «РУССТРОЙ» вышеуказанную неустойку Учреждению не выплатило. Учреждением формируется пакет документов для подачи искового заявления в Арбитражный суд Камчатского края.

7. Проверкой законности и результативности использования субсидий, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы установлено следующее:

Решениями Городской Думы ПКГО в расходной части городского бюджета утверждены расходы на реализацию подпрограммы 4 муниципальной программы: 2016 год - 90751,5 тыс. рублей (федеральный бюджет - 38018,1 тыс. рублей, краевой бюджет - 39733,4 тыс. рублей, городской бюджет - 13000,0 тыс. рублей), 2017 год - 64405,6 тыс. рублей (федеральный бюджет - 14307,6 тыс. рублей, краевой бюджет - 37098,0 тыс. рублей, городской бюджет - 13000,0 тыс. рублей).

Согласно приложению № 5 к Решению Городской Думы ПКГО об исполнении бюджета ПКГО за 2016 год исполнено по подпрограмме 4 муниципальной программы по субсидии на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям в сумме 87393,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 36573,9 тыс. рублей (или 96,2 % от утвержденных ассигнований), краевой бюджет - 38289,1 тыс. рублей (или 96,4 % от утвержденных ассигнований), городского бюджета - 2530,7 тыс. рублей (или 96,4 % от утвержденных ассигнований).

По состоянию на 24.05.2017 года средства субсидии на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям в 2017 году использованы Управлением культуры, спорта и молодежной политике в сумме 14890,5 тыс. рублей (федерального бюджета - 7105,9 тыс. рублей (или 44,4 % от утвержденных назначений), краевого бюджета - 4677,0 тыс. рублей (или 13,2 % от утвержденных назначений), городского бюджета - 3107,5 тыс. рублей (или 23,9 % от утвержденных назначений).

В 2016 году молодым семьям выдано 109 свидетельств о праве на получение социальной выплаты. Социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья воспользовались 105 молодых семей.

Четыре молодые семьи не смогли воспользоваться правом на получение социальной выплаты по свидетельствам, действие которых заканчивалось 23 декабря 2016 года, что повлияло на уровень исполнения утвержденных ассигнований за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов:

В 2017 году молодым семьям выдано 72 свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья воспользовались 18 молодых семей.

8. Проверкой законности и результативности использования субсидий на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования

детей в Камчатском крае» на инвестиционное мероприятие «Строительство детского сада по ул. Арсеньева г. Петропавловск-Камчатский» установлено следующее:

Решениями Городской Думы ПКГО в расходной части городского бюджета утверждены бюджетные инвестиции в объект капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по инвестиционному мероприятию «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (проектные работы)»: 2014 год - 8181,9 тыс. рублей (краевой бюджет - 8115,8 тыс. рублей, городской бюджет - 66,1 тыс. рублей), 2015 год - 64603,0 тыс. рублей (краевой бюджет - 64000,0 тыс. рублей, городской бюджет - 603,0 тыс. рублей), 2016 год - 62300,5 тыс. рублей (краевой бюджет - 61179,1 тыс. рублей, городской бюджет - 1121,4 тыс. рублей).

Согласно Решениям Городской Думы ПКГО об исполнении расходной части городского бюджета исполнено по бюджетным инвестициям в объект капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по инвестиционному мероприятию «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (проектные работы)»:

- 2014 год - 8159,6 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 8115,8 тыс. рублей (или 100,0 % от утвержденных ассигнований), городской бюджет - 43,8 тыс. рублей (или 66,3 % от утвержденных ассигнований);
- 2015 год - 52365,9 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 52019,5 тыс. рублей (или 81,3 % от утвержденных ассигнований), городской бюджета - 346,4 тыс. рублей (или 57,4 % от утвержденных ассигнований);
- 2016 год - 61617,5 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 61179,1 тыс. рублей (или 100,0 % от утвержденных ассигнований), городской бюджет - 438,4 тыс. рублей (или 39,1 % от утвержденных ассигнований).

Общий объем финансирования по инвестиционному мероприятию «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (проектные работы)» за 2014-2016 годы составил 122143,0 тыс. рублей в том числе: краевой бюджет – 121314,4 тыс. рублей: 2014 год – 8115,8 тыс. рублей, 2015 год – 52019,5 тыс. рублей, 2016 год – 61179,1 тыс. рублей; городской бюджет – 828,6 тыс. рублей: 2014 год – 43,8 тыс. рублей, 2015 год – 346,4 тыс. рублей, 2016 год – 438,4 тыс. рублей.

С учетом требований части 4 Приложения № 2 «Правила предоставления местным бюджетам субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 5 части 3.1 раздела 3 Подпрограммы 1», пункта 2.3 Соглашения от 10.02.2014 № 2/7-С, пункта 2.3 Соглашения от 27.01.2015 № 4/11-С, пункта 2.3 Соглашения от 26.02.2016 № 11/9-С размер софинансирования – не менее 0,5 % от общего объема финансирования ПКГО соблюден.

Проверкой соблюдения условий заключенных договоров на выполнение работ (оказание услуг), правомерности оплаты выполненных работ и оказанных услуг установлены нарушения:

1) В нарушение пункта 4.1.3 муниципального контракта от 24.12.2014 № 0138300000414000950 Календарный план-график производства работ утвержден – не в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта – до 19.01.2015 года, а только 15.04.2015 года.

Согласно пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 010101/1308/17 причиной позднего утверждения Календарного плана-графика является несвоевременное предоставление ООО «Альтир» плана-графика МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» для утверждения.

2) Открытым акционерным обществом Коммерческим банком «ЕвроситиБанк» (Гарант) выдана банковская гарантия от 17.12.2014 № БГ 191.14/Г, согласно которой Гарант безотзывно обязуется выплатить МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» (Бенефициару) любую сумму, не превышающую 100436,2 тыс. рублей, не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, содержащее на то, в чем состоит нарушение ООО «Альтир» обязательств по исполнению муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском». Срок действия банковской гарантии до 01.12.2016 года включительно.

Приказом Банка России от 07.07.2016 № РД-2157 отозвана с 7 июля 2016 года лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк».

В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2016 № ОД-2158 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» ПАО КБ «ЕвроситиБанк» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Согласно приказу Банка России от 10.10.2016 № ОД-3457 с 11.10.2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организации ПАО КБ «ЕвроситиБанк» (г. Москва) прекращена.

В соответствии с пунктом 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства кредитной организации ПАО КБ «ЕвроситиБанк» (г. Москва) по банковской гарантии от 17.12.2014 № БГ 191.14/Г прекращаются невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

3) Согласно Расчету НМЦК по муниципальному контракту от 24.12.2014 № 0138300000414000950 коэффициент инфляции на 2015 год в размере 1,051 должен быть применен в актах выполненных работ (форма КС-2) к стоимости строительства объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском» в ценах 3 квартала 2014 года на сумму 312093,1 тыс. рублей, за минусом объема финансирования за 2014 год в размере 10000,0 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что коэффициент инфляции в размере 1,051 в актах выполненных работ (форма КС-

2) за 2015 год применен к стоимости строительства объекта в пределах объема финансирования на 2014 год - 10000,0 тыс. рублей на сумму 277,9 тыс. рублей.

Неправомерная оплата по муниципальному контракту от 24.12.2014 № 0138300000414000950 коэффициента инфляции в размере 1,051 в актах выполненных работ (форма КС-2) за 2015 год к стоимости строительства объекта в пределах объема финансирования на 2014 год - 10000,0 тыс. рублей составила 277,9 тыс. рублей (краевой бюджет – 275,9 тыс. рублей, городской бюджет – 2,0 тыс. рублей).

По факту применения коэффициента инфляции в размере 1,051 в актах выполненных работ (форма КС-2) к стоимости строительства объекта в пределах объема финансирования на 2014 год - 10000,0 тыс. рублей взяты пояснения с начальника МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», согласно которым (объяснение от 13.06.2017 года): «Применение коэффициента инфляции в размере 1,051 в актах выполненных работ (форма КС-2) к стоимости строительства объекта в пределах объема финансирования на 2014 год является технической ошибкой. МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» начата претензионная работа по вопросу возврата излишне уплаченной суммы».

4) По состоянию на 20.06.2017 года акт о технологическом присоединении по договору от 30.12.2014 № ОТП-00502 не подписан. По счету 206.26 «Расчеты по выданным авансам» числится дебиторская задолженность ОАО «Камчатскэнерго» на сумму 3738,6 тыс. рублей.

Письмом от 22.06.2016 № 04-11/1595 ОАО «Камчатскэнерго» уведомило о невыполнении по состоянию на 21.06.2016 года МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» обязательств по договору от 30.12.2014 № ОТП-00502.

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» письмом от 24.06.2016 № УКС-01/880/16 уведомило ООО «Альтир» о нарушении Графика выполнения работ по прокладке наружных сетей электроснабжения (сеть 0,4 кВ – 4 кабеля АВБбШВ 4\*150).

Дополнительным соглашением от 13.12.2016 года к договору от 30.12.2014 № ОТП-00502 технические условия № 04-16-59 от 30.12.2014 года, являющиеся неотъемлемой частью договора, продлены сроком до 30.12.2017 года.

5) Фактическое выполнение по муниципальному контракту от 24.12.2014 № 0138300000414000950 по состоянию на 20.06.2017 года составило 110024,0 тыс. рублей, что составляет 32,9 % от цены контракта.

В нарушение пункта 3.2. муниципального контракта от 24.12.2014 № 0138300000414000950 срок окончания выполнения работ по объекту «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском» нарушен.

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» в адрес ООО «Альтир» направлена претензия от 22.11.2016 № УКС-01/1683/16 на перечисление неустойки в размере 4720,0 тыс. рублей (рассчитана за просрочку исполнения обязательства исходя из 21 календарных дней).

Решением МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» от 28.11.2016 № УСК-01-1702/2016 принято об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 24.12.2014 № 0138300000414000950 по следующим основаниям:

- фактически на момент принятия заказчиком решения подрядчиком исполнены обязательства не в полном объеме, а именно на сумму 110023,8 тыс. рублей, что составляет 32,9 % от общего объема работ. Отставание от Графика производства работ составляет 10 месяцев, что нарушает пункты 3.2, 3.3, 3.5 муниципального контракта от 24.12.2014 № 0138300000414000950;
- при заключении муниципального контракта от 24.12.2014 № 0138300000414000950 ООО «Альтир» предоставлено Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 03.10.2012 № С-2016-4101118912-068-03, выданное СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада». Согласно сведениям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 28.10.2016 года СРО «Союз Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» исключено из государственного реестра СРО. Таким образом, ООО «Альтир» не имеет законных оснований для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

ООО «Альтир» подано исковое заявление о признании данного решения недействительным. 22.06.2017 года в удовлетворении исковых требований ООО «Альтир» судом отказано (решение Арбитражного суда Камчатского края от 22.06.2017 по делу № А24-1631/2017).

По состоянию на 20.06.2017 года договор от 09.02.2015 № 01/15 на предоставление в безвозмездное срочное пользование земельного участка кадастровый номер 41:01:0010116:701, площадью 0,962 га, земельного участка, кадастровый номер 41:01:0010116:15134, площадью 0,4075 га, для строительства объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском», с ООО «Альтир» не расторгнут.

Согласно пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 010101/1308/17: «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений письмом от 27.06.2017 № 01-08-01/7105/17 направлен в адрес ООО «Альтир» проект Соглашения о расторжении договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 09.02.2015 № 01/15, который должен быть подписан со стороны ООО «Альтир» не позднее 15 календарных дней с момента получения».

б) По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров (визуального осмотра) выполненных работ по строительству детского сада по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском установлено, что территория строительной площадки не охраняется, оборудование и строительные механизмы подрядной организации отсутствуют.

Согласно пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017



№ 010101/1308/17: «МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» предусмотрены средства на 2017 год в объеме 1364,9 тыс. рублей на оказание услуг по охране объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском». Главным распорядителем бюджетных средств начата процедура размещения закупки на оказание услуг по охране объектов».

7) В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в проверяемом периоде не приняты меры по обеспечению результативности использования бюджетных средств по инвестиционному мероприятию «Строительство детского сада по ул. Арсеньева г. Петропавловск-Камчатский» за период 2013 - 2016 годы в размере 122740,0 тыс. рублей (краевой бюджет – 121316,0 тыс. рублей, городской бюджет – 1424,0 тыс. рублей).

Согласно пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 010101/1308/17: МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 24.12.2014 № 0138300000414000950. После вступления в законную силу решения Арбитражного суда по делу № А24-1631/2017 Управлением будет начата новая процедура осуществления закупки на выполнение подрядных работ в целях завершения строительства «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском».

9. Проверкой законности и результативности использования субсидий, выделенных по государственной программе Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» на инвестиционное мероприятие «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» установлено следующее:

Решениями Городской Думы ПКГО в расходной части городского бюджета утверждены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по инвестиционному мероприятию «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» микрорайон жилой застройки по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском»:

- 2014 год - 6960,0 тыс. рублей (краевой бюджет - 334,0 тыс. рублей, городской бюджет - 626,0 тыс. рублей);
- 2015 год - 48119,3 тыс. рублей (краевой бюджет - 47454,8 тыс. рублей, городской бюджет - 664,5 тыс. рублей);
- 2016 год - 48968,8 тыс. рублей (краевой бюджет - 47523,7 тыс. рублей, городской бюджет - 1345,1 тыс. рублей);
- 2017 год – 108396,7 тыс. рублей (краевой бюджет - 106757,1 тыс. рублей, городской бюджет - 1639,6 тыс. рублей).

Согласно Решениям Городской Думы ПКГО об исполнении расходной части городского бюджета исполнено по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по инвестиционному мероприятию «Канализационная насосная станция № 15 в

г. Петропавловске-Камчатском»:

- 2014 год - 6419,5 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 6334,0 тыс. рублей (или 100,0 % от утвержденных ассигнований), городской бюджет - 85,5 тыс. рублей (или 13,7 % от утвержденных ассигнований);
- 2015 год - 31112,2 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 30745,2 тыс. рублей (или 64,8 % от утвержденных ассигнований), городской бюджет - 367,0 тыс. рублей (или 55,2 % от утвержденных ассигнований);
- 2016 год - 48098,3 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 47523,7 тыс. рублей (или 100,0 % от утвержденных ассигнований), городской бюджет - 574,6 тыс. рублей (или 42,7 % от утвержденных ассигнований).

Общий объем финансирования по инвестиционному мероприятию «Строительство канализационной насосной станции № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» за 2014-2017 годы составил 90749,0 тыс. рублей в том числе:

- краевой бюджет – 89670,5 тыс. рублей: 2014 год – 6334,0 тыс. рублей, 2015 год – 30745,2 тыс. рублей, 2016 год – 47523,7 тыс. рублей, 2017 год (по состоянию на 20.06.2017 года) – 5067,6 тыс. рублей;
- городской бюджет – 1078,0 тыс. рублей: 2014 год – 85,5 тыс. рублей, 2015 год – 367,0 тыс. рублей, 2016 год – 574,6 тыс. рублей, 2017 год (по состоянию на 20.06.2017 года) – 51,2 тыс. рублей.

С учетом требований части 3 Приложения № 2 «Правила предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы» к Подпрограмме 1, пункта 2.3 Соглашения от 28.02.2014 № 8/12-с, пункта 2.3 Соглашения от 02.03.2015 № 23/17-с, пункта 2.3 Соглашения от 29.03.2016 № 23/85-с, пункта 3.3 Соглашения от 17.02.2017 № 4/12-с, размер софинансирования - не менее 1 % от общего объема финансирования ПКГО соблюден.

Проверкой соблюдения условий заключенных договоров на выполнение работ (оказание услуг), правомерности оплаты выполненных работ и оказанных услуг установлены нарушения:

1) В нарушение пункта 4.2. муниципального контракта от 24.06.2013 № 241 срок выполнения работ нарушен на 279 календарных дней (с 22.09.2013 года по 27.06.2014 года).

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту от 24.06.2013 № 241 на 279 календарных дней взяты пояснения с начальника МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», согласно которым (объяснение от 13.06.2017 года), в ходе исполнения контракта менялись проектные решения, в связи с чем срок контракта был продлен.

2) В нарушение пункта 3.1. муниципального контракта от 22.08.2014 № 174.2014 срок выполнения работ нарушен на 64 календарных дней (с 22.10.2014 года по 24.12.2014 года).

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту от 22.08.2014 № 174.2014 на 64 календарных дней взяты пояснения с начальника МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», согласно которым (объяснение от 13.06.2017 года), согласно которым в ходе

исполнения вносились изменения в представленную проектную документацию по замечаниям государственной экспертизы, в связи с чем срок контракта был продлен.

3) Фактическое выполнение работ по муниципальному контракту от 12.05.2015 № 0138300000415000168 по состоянию на 20.06.2017 года составило 77108,0 тыс. рублей, что составляет 40,7 % от цены контракта.

В соответствии с пунктом 10.7 муниципального контракта от 12.05.2015 № 0138300000415000168 ООО «КАМЭС-ОВК» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (письмо от 28.03.2017 № 068). Основанием расторжения муниципального контракта от 12.05.2015 № 0138300000415000168 является неисполнение МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» встречных обязанностей по контракту, а именно – не устранение несоответствий в переданной заказчиком проектно-сметной документации, лишаящих генерального подрядчика возможности исполнить обязательства по контракту надлежащим образом и в надлежащий срок. К вышеуказанным несоответствиям относятся недостатки проектно-сметной документации, о которых генеральным подрядчиком неоднократно сообщалось заказчику.

По факту, указанным в письме ООО «КАМЭС-ОВК» от 28.03.2017 № 068, а также основаниям расторжения в одностороннем порядке муниципального контракта от 12.05.2015 № 0138300000415000168 взяты пояснения с начальника МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», согласно которым (объяснение от 13.06.2017 года), Управление несогласно с односторонним расторжением контракта и направлено исковое заявление о признании недействительным решения об отказе муниципального контракта от 12.05.2015 № 0138300000415000168 в Арбитражный суд Камчатского края.

По состоянию на 20.06.2017 года договоры от 01.06.2015 № 09/15, от 01.06.2015 № 08/15 на предоставление в безвозмездное срочное пользование земельного участка кадастровый номер 41:01:0010119:14083, земельного участка кадастровый номер 41:01:0010119:14085, для строительства объекта капитального строительства «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском», не расторгнуты.

4) По состоянию на 20.06.2017 года акт о технологическом присоединении по договору от 27.05.2015 № ОТП-00826 не подписан. По счету 206.26 «Расчеты по выданным авансам» числится дебиторская задолженность ОАО «Камчатскэнерго» по договору от 27.05.2015 № ОТП-00826 на сумму 7070,7 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия по дальнейшим действиям МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» по числящейся дебиторской задолженности взяты пояснения с начальника МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», согласно которым (объяснение от 13.06.2017 года), согласно которым на сегодняшний день между МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» и ПАО «Камчатскэнерго»

ведется работа по решению вопроса о документальном подтверждении проведенных работ и погашению дебиторской задолженности,

5) По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров (визуального осмотра) выполненных работ по строительству установлено следующее:

26.05.2017 года представителями МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» и ООО «КАМЭС-ОВК» составлен акт по недостатке технологического оборудования, находящегося на ответственном хранении на территории ООО «КАМЭС-ОВК» а именно:

- «Приемно-распределительный колодец с запорной арматурой» 2 позиций в количестве 3 ед. оборудования;
- «Резервуар с дробилкой» 3 позиции в количестве 7 ед. оборудования;
- «Насосная станция» 5 позиций 14 ед. оборудования;
- «Колодец с запорно-регулирующей арматурой (на напорном коллекторе)» 2 позиции в количестве 6 ед. оборудования;
- «Колодец с измерительными участками» 1 позиция в количестве 1 ед. оборудования.

Всего отсутствует 28 ед. оборудования. ООО «КАМЭС-ОВК» обязуется поставить не достающее оборудование в срок до 30.09.2017 года.

Пояснениями и замечаниями МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» от 29.06.2017 № УКС-01/629/17 представлено письмо от 28.06.2017 № УКС-01/623/17, в котором Управление требует осуществить допоставку недостающего технологического оборудования в срок до 10.07.2017 года. В случае недопоставки Управление будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о факте хищения указанного оборудования.

б) В настоящее время строительство объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» не ведется, решается вопрос о передаче объекта в Камчатский край.

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в проверяемом периоде не приняты меры по обеспечению результативности использования бюджетных средств по инвестиционному мероприятию «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» за период 2013 - 2017 годы в размере 90809,0 тыс. рублей (краевой бюджет – 89671,0 тыс. рублей, городской округ – 886,0 тыс. рублей).

Согласно пояснениям и замечаниям Администрации ПКГО от 27.06.2017 № 010101/1308/17, согласно которым Управление несогласно с односторонним расторжением контракта и направлено исковое заявление о признании недействительным решения об отказе муниципального контракта от 12.05.2015 № 0138300000415000168 в Арбитражный суд Камчатского края.

10. Строительство инвестиционных мероприятий за счет бюджетных инвестиций по объекту «Строительство детского сада по ул. Арсеньева г. Петропавловск-Камчатский» по договору от 30.12.2014 № ОТП-00502 на сумму 5885,9 тыс. рублей, по объекту «Канализационная насосная станция № 15 в г.

Петропавловске-Камчатском» по договору от 27.05.2015 № ОТП-00826 на сумму 10140,8 тыс. рублей, которые впоследствии должны быть переданы на баланс ОАО «Камчатскэнерго», то есть не могут быть отнесены к муниципальной собственности, является нарушением пункта 1 статьи 79 БК РФ, пункта 1 статьи 79<sup>1</sup> БК РФ, пункта 1.4, пункта 1.13 Порядка.

### **1. По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края.

3. В рамках Единой программой совместного контрольного мероприятия «Проверка отчетов об исполнении бюджетов Республики Алтай и Камчатского края, в которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета, а также результативности контроля Министерства финансов Российской Федерации за выполнением соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) направить Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета Петропавловск-Камчатскому городскому округу» в Счетную палату Российской Федерации.

4. Внести представление Контрольно-счетной палаты Главе Петропавловск-Камчатского городского округа, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по усилению контроля за результативным и эффективным использованием бюджетных средств;
- принять меры по урегулированию взаимоотношений с ПАО «Камчатскэнерго» по технологическому присоединению инвестиционных объектов «Строительство детского сада по ул. Арсеньева г. Петропавловск-Камчатский» по договору от 30.12.2014 № ОТП-00502, «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» по договору от 27.05.2015 № ОТП-00826 в соответствии с нормами бюджетного законодательства;
- осуществить контроль за устранением нарушений, выявленных контрольным мероприятием.

4. Внести представление Контрольно-счетной палаты председателю Комитета по управлению жилищным фондом Администрации ПКГО, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по соблюдению требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с учетом норм Федерального закона от 21.07.201 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним при заключении договоров найма.

5. Внести представление Контрольно-счетной палаты Заместителю Администрации ПКГО – начальнику Управления образования Администрации ПКГО, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по не допущению нерезультативного использованию бюджетных средств, выделенных на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации);
- представить информацию по мерам принятым для результативного использованию приобретенного оборудования в сумме 420,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 379,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 19,9 тыс. рублей, городской бюджет – 21,0 тыс. рублей) в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 3 государственной программы;
- осуществить контроль за устранением нарушений, выявленных контрольным мероприятием.

6. Внести представление Контрольно-счетной палаты начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политике Администрации ПКГО, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- рекомендовать усилить разъяснительную работу с молодыми семьями, участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семе» с целью более результативного использования бюджетных средств.

7. Внести представление Контрольно-счетной палаты руководителю Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации ПКГО, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- представить подписанное с ООО «Альтир» Соглашение о расторжении договора безвозмездного срочного пользования от 09.02.2015 № 01/15;
- принять меры по усилению контроля за результативным использованием бюджетных средств.

8. Внести представление Контрольно-счетной палаты начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по взысканию с ООО «Альтир» неправомерной оплаты по муниципальному контракту от 24.12.2014 № 0138300000414000950 коэффициента инфляции в размере 1,051 в актах выполненных работ (форма КС-2) за 2015 год к стоимости строительства объекта в пределах объема финансирования на 2014 год - 10000,0 тыс. рублей в сумме 277,9 тыс. рублей (краевой бюджет – 275,9 тыс. рублей, городской бюджет – 2,0 тыс. рублей), с

последующим перечислением средств в краевой бюджет в сумме 275,9 тыс. рублей;

- представить документы по охране территории строящегося детского сада по ул. Арсеньева в г. Петропавловск-Камчатском;
- принять меры по усилению контроля, за результативным использованием бюджетных средств по инвестиционным объектам;
- представить документы по результатам урегулирования спора по отмене решения от 28.03.2017 № 068 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 12.05.2015 № 0138300000415000168 подрядчиком ООО «КАМЭКС-ОВК» по объекту «Канализационная насосная станция № 15»;
- представить документы по допоставке ООО «КАМЭКС-ОВК» недостающего оборудования после истечения установленного срока – 10.07.2017 года поставки оборудования;
- провести мероприятия по урегулированию взаимоотношений с ПАО «Камчатскэнерго» по технологическому присоединению инвестиционных объектов «Строительство детского сада по ул. Арсеньева г. Петропавловск-Камчатский» по договору от 30.12.2014 № ОТП-00502, «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» по договору от 27.05.2015 № ОТП-00826 в соответствии с нормами бюджетного законодательства.

9. Внести представление Контрольно-счетной палаты директору Муниципального автономного дошкольного учреждения «Средняя школа № 8», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по взысканию неустойки в размере 16269,2 тыс. рублей с ООО «РУССТРОЙ» за просрочку выполнения работ по договору от 06.08.2015 года в количестве 312 календарных дней с предоставлением подтверждающих документов в Контрольно-счетную палату Камчатского края.

10. Внести представление Контрольно-счетной палаты заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 комбинированного вида», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по пересмотру мероприятий Паспорта доступности, которые необходимо выполнить для обеспечения доступности инвалидов объектов и услуг (учитывая положения об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов) с учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги;
- принять меры по исключению нарушения приложения № 3 «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования», утвержденного приказом Управления образования Администрации ПКГО от 05.10.2016 № 05-01-05/574/1 в части отсутствия даты утверждения паспорта доступности руководителем учреждения и даты согласования с Управлением образования Администрации ПКГО.

11. Внести представление Контрольно-счетной палаты заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 компенсирующего вида», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по пересмотру мероприятий Паспорта доступности, которые необходимо выполнить для обеспечения доступности инвалидов объектов и услуг (учитывая положения об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов) с учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги;
- принять меры по исключению нарушения приложения № 3 «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования», утвержденного приказом Управления образования Администрации ПКГО от 05.10.2016 № 05-01-05/574/1 в части отсутствия даты утверждения паспорта доступности руководителем учреждения и даты согласования с Управлением образования Администрации ПКГО.

12. Внести представление Контрольно-счетной палаты заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по пересмотру мероприятий Паспорта доступности, которые необходимо выполнить для обеспечения доступности инвалидов объектов и услуг (учитывая положения об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов) с учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги;
- принять меры по исключению нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» в части не размещения в единой информационной системе сведений о заключенных договорах;
- принять меры по взысканию с индивидуального предпринимателя Д. не выполненных работ по Гражданско-правовому договору от 12.09.2016 № 25 по переоборудованию лестничных входов в сумме 99,6 тыс. рублей, с последующим возвратом средств в федеральный бюджет;
- принять меры по взысканию с индивидуального предпринимателя Б. не выполненных работ по договорам подряда от 18.11.2016 № ДС/50-15-16, от 20.09.2016 № ДС/50/12-16 в сумме 31,9 тыс. рублей, с последующим возвратом средств в федеральный бюджет.

13. Внести представление Контрольно-счетной палаты заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:



- принять меры по исключению нарушения приложения № 3 «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования», утвержденного приказом Управления образования Администрации ПКГО от 05.10.2016 № 05-01-05/574/1 в части отсутствия даты утверждения паспорта доступности руководителем учреждения и даты согласования с Управлением образования Администрации ПКГО;
- принять меры по замене оборудования по договору поставки от 12.09.2016 № 30/16 в сумме 62,4 тыс. рублей, по договору поставки от 21.09.2016 № 36/16 в сумме 2,2 тыс. рублей, в случае отсутствия замены оборудования взыскать с индивидуального предпринимателя М. денежные средства в сумме 64,6 тыс. рублей с последующим возвратом средств в федеральный бюджет в сумме 44,6 тыс. рублей, краевой бюджет в сумме 19,9 тыс. рублей.

14. В рамках соглашения о сотрудничестве направить информационное письмо с приложением Отчета, в Прокуратуру Камчатского края.

15. Направить в Министерство образования и молодежной политике Камчатского края информацию по нарушениям, установленным в ходе проведения контрольного мероприятия с приложением Отчета.

16. Направить в Министерство строительства Камчатского края информацию по нарушениям, установленным в ходе проведения контрольного мероприятия с приложением Отчета.