

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка соблюдения законодательства, целевого и эффективного  
использования средств краевого бюджета, выделенных администрации  
муниципального образования сельского поселения «село Усть-  
Хайрюзово» в виде субсидий по подпрограмме «Устойчивое развитие  
сельских территорий» государственной программы Камчатского края  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского  
края на 2014 - 2018 годы» на реализацию отдельных мероприятий»**

(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
протокол от 31.08.2017 № 19)

г. Петропавловск-Камчатский

«31» августа 2017 года

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.4.5. Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2017 год, предложение Прокуратуры Камчатского края от 14.11.2016 № 7/4-13604-2016.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств краевого бюджета, выделенных на инвестиционное мероприятие «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)»; за соблюдением действующего законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

**Проверяемый период:** 2014-2016 годы, иные периоды в случае необходимости.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10.05.2017 года по 24.05.2017 года.

**По результатам контрольного мероприятия составлен:** акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» в виде субсидий по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы» на реализацию отдельных мероприятий» от 24.05.2017 года, с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний.

## Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Исполнение по инвестиционным мероприятиям составило:
  - по инвестиционному мероприятию «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)» - 43423,0 тыс. рублей (федеральный бюджет - 1000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 40140,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2283,0 тыс. рублей), в том числе:
    - 2014 год – 18100,0 тыс. рублей: федеральный бюджет – 1000,0 тыс. рублей (или 100,0 %), краевой бюджет – 16173,0 тыс. рублей (или 89,6 %), местный бюджет – 927,0 тыс. рублей (или 100,0 %);
    - 2015 год – 11379,0 тыс. рублей: краевой бюджет – 10720,0 тыс. рублей (или 38,3 %), местный бюджет – 659,0 тыс. рублей (или 100,0 %);
    - 2016 год – 13944,0 тыс. рублей: краевой бюджет – 13247,4 тыс. рублей (или 90,2 %), местный бюджет – 697,2 тыс. рублей (или 100,0 %);
  - по инвестиционному мероприятию «Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых домов и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (проектные работы)»: 2015 год - 4900,0 тыс. рублей (краевой бюджет - 4655,0 тыс. рублей (или 100,0 %), местный бюджет – 245,0 тыс. рублей (или 100,0 %).

Софинансирование сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» согласно пункту 2 части 1.3 Приложения к Подпрограмме 5 «Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 5», соблюдено.

2. В нарушение части 2.4 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, по цели, задачи Подпрограммы 5 государственной программы - повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае, отсутствуют утвержденные целевые показатели (индикаторы).

3. В нарушение пункта 5 раздела 6 Положения «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программ» к Положению, утвержденного постановлением Администрации поселения от 13.12.2012 № 69 целевые показатели (индикаторы) по инвестиционным мероприятиям «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)», «Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых домов и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального

строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (проектные работы)», не установлены.

4. Необоснованное увеличение НМЦК контракта при размещении муниципального заказа на выполнение подрядных работ по объекту, в связи с включением затрат на проектные и изыскательские работы составило 2761,6 тыс. рублей (пункт 4.22 Классификатора нарушений).

5. Проверкой оплаченных актов выполненных работ (форма КС-2) по муниципальному контракту от 24.06.2013 № 0138300007613000001-0216388-03 (ООО «Мильмар») установлены нарушения:

1) по КС-2 от 17.11.2016 № 14 на сумму 4227,7 тыс. рублей сняты оплаченные ранее не выполненные работы по КС-2 № 1 за декабрь 2013 года в сумме 2095,9 тыс. рублей. Администрацией поселения не сняты оплаченные ранее не выполненные работы по КС-2 № 1 за декабрь 2013 года в сумме 377,4 тыс. рублей (по КС-2 № 1 за декабрь 2013 года оплачены работы в сумме 2473,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета).

2) в нарушение пунктов 3.2, 3.4 Сборников сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001<sup>1</sup> и ГСНр 81-05-01-2001<sup>2</sup>, Администрацией поселения оплачены расходы на временные здания и сооружения, которые документально не подтверждены в сумме 1098,8 рублей (федеральный бюджет – 23,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 1027,8 тыс. рублей, местный бюджет – 47,5 тыс. рублей).

3) в нарушение статьи 252 НК РФ, статьи 785 ГК РФ Администрацией поселения оплачено в сумме 3383,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 33,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 3214,0 тыс. рублей, местный бюджет – 135,4 тыс. рублей), при отсутствии документально подтвержденных расходов по перевозке строительных материалов.

4) не представлены документы, подтверждающие командировочные расходы в сумме 897,1 тыс. рублей (федеральный бюджет - 81,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 772,5 тыс. рублей, местный бюджет - 25,6 тыс. рублей).

5) общая сумма необоснованно оплаченной стоимости СМР, рассчитанной с применением индекса 10,51 примененного в нарушение проектно-сметной документации, составила 3969,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 240,6 тыс. рублей, краевой бюджет - 3517,2 тыс. рублей, местный бюджет – 211,9 тыс. рублей).

6. В нарушение пункта 7 Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» Администрацией поселения не приняты к бюджетному учету вновь выстроенное сооружение водопроводные сети, а также не увеличена стоимость основных средств.

В ходе проведения контрольного мероприятия водопроводные сети

<sup>1</sup> Утвержден постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 № 45;

<sup>2</sup> Утвержден постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 № 46;

приняты к бюджетному учету вновь выстроенных зданий, сооружений, а также увеличена стоимость основных средств на 48322,7 тыс. рублей по счету 010100000 «Основные средства».

7. По состоянию на 24.05.2017 года к объекту «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)» подключен не весь жилой фонд в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово».

Цели и ожидаемые результаты Подпрограммы 5: повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае, не достигнуты.

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ Министерством не приняты меры по обеспечению результативности использования бюджетных средств, израсходованных по инвестиционному мероприятию «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)» размере 45794,6 тыс. рублей (федеральный бюджет - 1000,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 44794,6 тыс. рублей).

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ Администрацией поселения не приняты меры по обеспечению результативности использования бюджетных средств, израсходованных по инвестиционному мероприятию «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)» в размере 2528,1 тыс. рублей (местный бюджет).

8. В нарушение пункта 5.2 Решения Собрании депутатов от 08.09.2010 № 32 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» объект «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)» не учтен в реестре муниципального имущества сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».

9. По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров и визуального осмотра установлена необоснованная оплата невыполненных работ по обшивке каркасных стен досками, обшивки и обивки коробов кровельной оцинкованной сталью в сумме 6434,0 тыс. рублей (федеральный бюджет - 129,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 6048,0 тыс. рублей, местный бюджет - 257,0 тыс. рублей).

**По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Главе администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по установлению в муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2019 год целевых показателей (индикаторов) по инвестиционным мероприятиям «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)», «Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых домов и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (проектные работы)»;
- принять меры по недопущению нарушений при формировании начальной максимальной цены контрактов;
- принять меры по взысканию с ООО «Мильмар» необоснованной оплаты по муниципальному контракту от 24.06.2013 № 0138300007613000001-0216388-03 в сумме 10781,1 тыс. рублей, в том числе: 377,4 тыс. рублей – не выполненные, но оплаченные работы по акту выполненных работ КС-2 № 1 за декабрь 2013 года, с последующим перечислением средств в краевой бюджет в сумме 377,4 тыс. рублей; 3969,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 240,6 тыс. рублей, краевой бюджет - 3517,2 тыс. рублей, местный бюджет – 211,9 тыс. рублей) - стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная с применением индекса 10,51 примененного в нарушение проектно-сметной документации, с последующим перечислением средств в федеральный бюджет в сумме 240,6 тыс. рублей, краевой бюджет в сумме 3517,2 тыс. рублей; 6434,0 тыс. рублей (федеральный бюджет - 129,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 6048,0 тыс. рублей, местный бюджет - 257,0 тыс. рублей) – невыполненные, но оплаченные работы по обшивке каркасных стен досками, обшивки и обивки коробов кровельной оцинкованной сталью, с последующим перечислением средств в федеральный бюджет в сумме 129,0 тыс. рублей, краевой бюджет в сумме 6048,0 тыс. рублей. В случае взыскания денежных средств в судебном порядке ходатайствовать о привлечении Контрольно-счетной палаты Камчатского края в качестве третьего лица;
- принять меры по предоставлению ООО «Мильмар» документов по расходам на временные здания и сооружения в сумме 1098,8 тыс. рублей, по перевозке строительных материалов в сумме 3383,2 тыс. рублей, по командировочным расходам в сумме 897,1 тыс. рублей;

- принять меры по включению в реестр муниципального имущества муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» объекта «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (капитальное строительство)»;
- принять меры по усилению контроля за результативным и эффективным использованием бюджетных средств.

3. Направить в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края информационное письмо с приложением Отчета, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- принять меры по утверждению целевых показателей (индикаторов) по цели, задачи Подпрограммы 5 государственной программы - повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае;
- принять меры по усилению контроля за результативным и эффективным использованием бюджетных средств;
- принять меры по осуществлению контроля по взысканию с ООО «Мильмар» необоснованной оплаты по муниципальному контракту от 24.06.2013 № 0138300007613000001-0216388-03 в сумме 10781,1 тыс. рублей.

4. В рамках соглашения о сотрудничестве направить информационное письмо с приложением Отчета, в Прокуратуру Камчатского края.