

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Соблюдение администрацией муниципального образования сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» законности, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в виде субсидий по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» на реализацию отдельных мероприятий, соблюдение условий их получения»**

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
(протокол от 31.08.2017 года № 19)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункта 1.4.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2017 год и предложения Прокуратуры Камчатского края от 14.11.2016 № 7/4-13604-2016.

**Цель контрольного мероприятия:** соблюдение администрацией муниципального образования сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» законности, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в виде субсидий по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» на реализацию отдельных мероприятий, соблюдение условий их получения.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования сельское поселение «село Усть-Хайрюзово».

**Проверяемый период:** 2015 год (и иные периоды в случае необходимости).

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10.05.2017 года по 24.05.2017 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Соблюдение администрацией муниципального образования сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» законности, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в виде субсидий по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства. Обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» на реализацию отдельных мероприятий, соблюдение условий их получения», который руководством Администрацией поселения подписан без разногласий и замечаний.

### **Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Постановлением Администрации поселения от 27.02.2014 № 11 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Усть-Хайрюзово коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории с. Усть-Хайрюзово на 2014-2016 год».

Цели и задачи муниципальной программы аналогичны целям и задачам государственной Программы Камчатского края.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Общий объем финансирования мероприятий в проверяемом периоде, в которых предусмотрены средства краевого бюджета подпрограммы 1 муниципальной программы составил 2223,1 тыс. рублей, из них: 2174,8 тыс. рублей средства краевого бюджета, 48,3 тыс. рублей средства местного бюджета. Условия о доли софинансирования расходов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 Администрацией поселения соблюдены (доля софинансирования составляет 2,2 %).

2. Законом Камчатского края от 06.06.2016 № 810 «Об исполнении краевого бюджета за 2015 год» Администрации поселения на мероприятия Подпрограммы 1 предусмотрены ассигнования в сумме 2174,8 тыс. рублей на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей по целевой статье 051 1 4006, исполнено 2174,8 тыс. рублей (100 %).

Решением Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения «Усть-Хайрюзово» от 01.04.2016 № 99 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» за 2015 год» предусмотрено на ремонт ветхих и аварийных сетей в сумме 2223,1 тыс. рублей.

Утвержденные плановые показатели соответствует Закону о краевом бюджете на 2015 год.

3. Между Министерством ЖКХ, Администрацией поселения и администрацией Тигильского муниципального района заключено соглашение от 12.05.2015 № 121Т-У-Х о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части перечисления средств краевого бюджета бюджетам муниципальных

образований в Камчатском крае, в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

Уведомлением о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) Министерством ЖКХ от 02.02.2015 № БД005539 до Администрации поселения доведены ассигнования в объеме 3535,0 тыс. рублей, уведомлением о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) от 08.05.2015 № БД006891 бюджетные ассигнования уменьшены на 1360,2 тыс. рублей. Общий объем доведенных бюджетных ассигнований составил 2174,8 тыс. рублей.

Администрацией поселения заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 2223,1 тыс. рублей, исполнено на общую сумму 2223,1 тыс. рублей, в том числе: 2174,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 48,3 тыс. рублей за счет местного бюджета.

Администрацией сельского поселения при определении начальной (максимальной) цены (извещение о проведении электронного аукциона от 08.04.2015) в локальный сметный расчет включены расходы по проезду рабочему персоналу, суточные, проживание на сумму 449,5 тыс. рублей с НДС.

Согласно пункта 20 приложения № 6 к МДС81-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах крайнего севера и местностях, приравненным к ним» в накладные расходы включены расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью, проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, суточные и (или) полевое довольствие в пределах норм, утвержденных Правительством Российской Федерации.

Таким образом, начальная (максимальная) цена муниципального контракта завышена на 449,5 тыс. рублей или на 20,2 %.

Следовательно, начальная (максимальная) цена контракта сформирована с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, означающего, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 25.08.2015 № 1 произведена доставка строительных материалов и оборудования по фактическим затратам на сумму 283,5 тыс. рублей без НДС. В ходе контрольного мероприятия документы, подтверждающие фактические затраты к проверке не представлены.

4. В ходе контрольного мероприятия произведены контрольные обмеры и визуальный осмотр выполненных работ по капитальному ремонту ветхих аварийных сетей в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района в рамках муниципальных контрактов от 05.06.2015 и от 21.07.2015. Нарушений не установлено.

5. Сооружение тепловые сети и сооружение водопроводные сети числятся на балансе Администрации поселения, внесены в реестр муниципального имущества и зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю от 03.07.2012 № 41-41-01/027/2012-086 и от 07.09.2012 № 41-41-01/027/2012-087У соответственно. Средства в сумме 2223,1 тыс. рублей направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей списаны по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

6. Общий объем средств, проверенных в ходе контрольного мероприятия составил 2223,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2174,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 48,3 тыс. рублей.

**По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах проверки в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края для информации.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края Главе администрации сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», в котором с целью устранения нарушений, выявленных проверкой предложить:

- при формировании начальной максимальной цены муниципального контракта соблюдать принципы, установленные статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предоставить документы, подтверждающие фактические затраты по доставке строительных материалов на сумму 283,5 тыс. рублей.