

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, а также
своевременности и полноты поступлений в краевой бюджет доходов от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей ГУП КК «Камчатстройэнергосервис»
(выборочно)» по вопросам 7.7. и 7.8. Программы от 26.12.2017 года**

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края
(протокол от 13.08.2018 № 20)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2017 год, пункт 1.4.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2018 год, предложение Главного федерального инспектора по Камчатскому краю от 20.10.2015 № А56-К-358.

В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 25.01.2018 № 1 контрольное мероприятие приостановлено с 26.01.2018 года, за исключением вопросов 7.7. и 7.8. Программы от 26.12.2017 года.

Цель проведения контрольного мероприятия: выборочная проверка законности и результативности использования средств краевого бюджета, направленных на капитальные вложения в основные средства.

Проверяемый период: по вопросам 7.7. и 7.8. - проверяемый период с начала проведения реконструкции и строительства.

Объекты контрольного мероприятия: Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатстройэнергосервис».

Срок проведения контрольного мероприятия: с 29.12.2017 года по 30.03.2018 года.

По результатам контрольного мероприятия составлены:

- акт от 10.04.2018 года в Аппарате, с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний;
- акт от 10.04.2018 года в ГУП «Камчатстройэнергосервис», с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Общий объем проверенных бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства Предприятия составил 313453,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, за период 2013-2016 годы составил 173000,0 тыс. рублей (2013 год - 5000,0 тыс. рублей; 2014 год - 33000,0 тыс. рублей; 2015 год - 50000,0 тыс. рублей; 2016 год - 85000,0 тыс.

рублей);

– на завершение строительства объекта незавершенного строительства трехэтажного здания под краевую детскую библиотеку, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, за период 2013-2016 года составил 140453,0 тыс. рублей (2013 год - 94500,0 тыс. рублей; 2016 год - 45953,0 тыс. рублей).

2. Проверкой законности и результативности использования капитальных вложений в основные средства Предприятия, выделенных из краевого бюджета по подпрограмме «Повышение эффективности управления краевым имуществом» по государственной программе Камчатского края «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, установлены следующие нарушения:

2.1.) по договору подряда от 21.10.2014 № Д-86/14 Предприятием необоснованно оплачены за счет бюджетных инвестиций, поступивших по соглашению от 13.10.2014 года, подрядчику ООО «Камчатстройремонт» на общую сумму 1251,7 тыс. рублей (пункт 4.45 Классификатора нарушений - 3 случая), в том числе:

– в нарушение пункта 3.2., пункта 3.4. Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 - расходы на временные здания и сооружения, которые документально не подтверждены в сумме 185,7 тыс. рублей;

– работы без применения понижающих коэффициентов 0,85 и 0,8 в соответствии с проектно-сметной документацией в сумме 834,2 тыс. рублей;

– невыполненные объемы работ в сумме 231,8 тыс. рублей;

2.2.) по договору подряда от 21.10.2014 № Д-86-14 Предприятием необоснованно оплачены КП КК «Единая дирекция по строительству» денежные средства в сумме 26,8 тыс. рублей при отсутствии должного строительного контроля (пункт 1.3.15 Классификатора нарушений - 1 случай).

2.3.) по договору подряда от 16.10.2015 № 12-с-15 Предприятием необоснованно оплачены за счет бюджетных инвестиций, поступивших по соглашению от 28.06.2016 № 49, подрядчику ООО «Камчатстройремонт» на общую сумму 841,0 тыс. рублей (пункт 4.45 Классификатора нарушений - 4 случая), в том числе:

– работы без применения понижающих коэффициентов 0,85 и 0,8 в соответствии с проектно-сметной документацией в сумме 44,0 тыс. рублей;

– невыполненные объемы работ в сумме 664,2 тыс. рублей;

– дважды оплаченные работы в сумме 103,2 тыс. рублей;

– завышенный объем работ в сумме 29,6 тыс. рублей.

2.4.) по договору подряда от 16.10.2015 № 12-с-15 Предприятием необоснованно оплачены за счет бюджетных инвестиций, поступивших по соглашению от 28.06.2016 № 49, ООО «Технадзор» денежные средства в сумме 15,0 тыс. рублей при отсутствии должного строительного контроля (пункт

1.3.15 Классификатора нарушений - 1 случай).

3. Проверкой законности и результативности использования капитальных вложений в основные средства Предприятия, выделенных из краевого бюджета по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» по государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на завершение строительства объекта незавершенного строительства трехэтажного здания под краевую детскую библиотеку, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, установлены следующие нарушения:

3.1.) по договору подряда от 27.12.2013 № 5-ПД-13 Предприятием необоснованно оплачены за счет бюджетных инвестиций, поступивших по соглашению от 28.06.2016 № 48, подрядчику ООО «Камчатстройремонт» на общую сумму 5818,9 тыс. рублей (пункт 4.45 Классификатора нарушений - 2 случая), в том числе:

– коэффициент на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время в размере 2,69 % (вместо 2,07 %, определенной экспертизой) в сумме 13,6 тыс. рублей;

– невыполненные объемы работ в сумме 5805,3 тыс. рублей.

3.2.) по договору подряда от 27.09.2016 года Предприятием необоснованно оплачены за счет бюджетных инвестиций, поступивших по соглашению от 28.06.2016 № 48, ООО «Технадзор» денежные средства в сумме 44,4 тыс. рублей при отсутствии должного строительного контроля (пункт 1.3.15 Классификатора нарушений - 1 случай).

4. В нарушение части 2.4 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края» отсутствуют утвержденные целевые показатели (индикаторы) (пункт 1.1.18 Классификатора нарушений - 1 случай).

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края для информации.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Генеральному директору Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатстройэнергосервис», в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

– принять меры по взысканию с ООО «Камчатстройремонт» необоснованной оплаты по договору подряда от 21.10.2014 № Д-86/14 в сумме 1251,7 тыс. рублей с последующим перечислением средств на лицевой счет Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края для

дальнейшего перечисления их в краевой бюджет, в том числе: 185,7 тыс. рублей - документально не подтвержденные расходы на временные здания и сооружения; 834,2 тыс. рублей - работы без применения понижающих коэффициентов 0,85 и 0,8 в соответствии с проектно-сметной документацией; 231,8 тыс. рублей - невыполненные, но оплаченные объемы работ. В случае взыскания денежных средств в судебном порядке ходатайствовать о привлечении Контрольно-счетной палаты Камчатского края в качестве третьего лица;

– принять меры по взысканию с ООО «Камчатстройремонт» необоснованной оплаты по договору подряда от 16.10.2015 № 12-с-15 в сумме 841,0 тыс. рублей, с последующим перечислением средств на лицевой счет Apparата Губернатора и Правительства Камчатского края для дальнейшего перечисления их в краевой бюджет, в том числе: 44,0 тыс. рублей - работы без применения понижающих коэффициентов 0,85 и 0,8 в соответствии с проектно-сметной документацией; 664,2 тыс. рублей - невыполненные, но оплаченные объемы работ; 103,2 тыс. рублей - дважды оплаченные работы; 29,6 тыс. рублей - завышенный объем работ. В случае взыскания денежных средств в судебном порядке ходатайствовать о привлечении Контрольно-счетной палаты Камчатского края в качестве третьего лица;

– принять меры по взысканию с ООО «Технадзор» необоснованной оплаты по договору подряда от 16.10.2015 № 12-с-15 в сумме 15,0 тыс. рублей, с последующим перечислением средств на лицевой счет Apparата Губернатора и Правительства Камчатского края для дальнейшего перечисления их в краевой бюджет, в связи с отсутствием должного строительного контроля;

– принять меры по взысканию с ООО «Камчатстройремонт» необоснованной оплаты по договору подряда от 27.12.2013 № 5-ПД-13 в сумме 5818,9 тыс. рублей, с последующим перечислением средств на лицевой счет Apparата Губернатора и Правительства Камчатского края для дальнейшего перечисления их в краевой бюджет, в том числе: 13,6 тыс. рублей - коэффициент на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время в размере 2,69 % (вместо 2,07 %, определенной экспертизой); 5805,3 тыс. рублей - невыполненные, но оплаченные объемы работ. В случае взыскания денежных средств в судебном порядке ходатайствовать о привлечении Контрольно-счетной палаты Камчатского края в качестве третьего лица;

– принять меры по взысканию с ООО «Технадзор» необоснованной оплаты по договору подряда от 27.09.2016 года в сумме 44,4 тыс. рублей, с последующим перечислением средств на лицевой счет Apparата Губернатора и Правительства Камчатского края для дальнейшего перечисления их в краевой бюджет, в связи с отсутствием должного строительного контроля.

3. Направить информационное письмо в Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

– принять меры по осуществлению контроля по взысканию необоснованной оплаты за счет капитальных вложений в основные средства ГУП «Камчатстройэнергосервис», выделенных из краевого бюджета по

подпрограмме «Повышение эффективности управления краевым имуществом» по государственной программе Камчатского края «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1: с ООО «Камчатстройремонт» в сумме 841,0 тыс. рублей (по договору подряда от 16.10.2015 № 12-с-15); с ООО «Технадзор» в сумме 15,0 тыс. рублей (по договору подряда от 16.10.2015 № 12-с-15);

– принять меры по осуществлению контроля по взысканию необоснованной оплаты за счет капитальных вложений в основные средства Предприятия, выделенных из краевого бюджета по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» по государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на завершение строительства объекта незавершенного строительства трехэтажного здания под краевую детскую библиотеку, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская: с ООО «Камчатстройремонт» в сумме 5818,9 тыс. рублей (по договору подряда от 27.12.2013 № 5-ПД-13); с ООО «Технадзор» в сумме 44,4 тыс. рублей (по договору подряда от 27.09.2016 года).

4. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края информационное письмо с приложением Отчета, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

– принять меры по осуществлению контроля по взысканию необоснованной оплаты за счет капитальных вложений в основные средства ГУП «Камчатстройэнергосервис», выделенных из краевого бюджета по подпрограмме «Повышение эффективности управления краевым имуществом» по государственной программе Камчатского края «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, с ООО «Камчатстройремонт» в сумме 1251,7 тыс. рублей (по договору подряда от 21.10.2014 № Д-86/14).