

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных
средств, направленных на строительство объекта «Дом культуры в поселке
Лесной» в Елизовском муниципальном районе Камчатского края»

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края,
протокол от 05.06.2023 № 22)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2023 год (протокол № 1 от 10.01.2023, протокол от 13.02.2023 № 5).

Цель контрольного мероприятия:

1. Анализ и оценка законности предоставления бюджетных средств администрации Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района на строительство объекта «Дом культуры в поселке Лесной» в Елизовском муниципальном районе Камчатского края».

2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств администрацией Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района, предоставленных на строительство объекта «Дом культуры в поселке Лесной» в Елизовском муниципальном районе Камчатского края».

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств на строительство объекта «Дом культуры в поселке Лесной» в Елизовском муниципальном районе Камчатского края».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края¹; администрация Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района², иные объекты (в случае необходимости).

Проверяемый период деятельности: 2021 - 2022 годы, иные периоды (в случае необходимости).

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с «20» февраля 2023 года по «15» мая 2023 года.

Перечень всех оформленных актов:

1) Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство объекта «Дом культуры в поселке Лесной» в Елизовском муниципальном районе Камчатского края» от 15.05.2023 в Министерстве, с которым Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края ознакомлен без пояснений и замечаний.

2) Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство

¹ Далее – Министерство.

² Далее – Администрация НСП.

объекта «Дом культуры в поселке Лесной» в Елизовском муниципальном районе Камчатского края» от 15.05.2023 в Администрации НСП, с которым Глава Администрации НСП ознакомлена без пояснений и замечаний.

3) Акт выборочных контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных работ по строительству объекта «Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района» от 27.04.2023 с которым ООО «ХОРС» (Подрядчик) и ИП П.А.А. (лицо осуществляющее строительный контроль) ознакомлены с разногласиями.

Разногласия ООО «ХОРС» и ИП П.А.А. рассмотрены Контрольно-счетной палатой Камчатского края 11.05.2023 и о результатах рассмотрения 12.05.2023 ООО «ХОРС» и ИП П.А.А. проинформированы (исх. № 475/КСП от 12.05.2023, № 476/КСП от 12.05.2023).

4) Акт выборочного контрольного осмотра от 02.05.2023 с которым должностные лица Администрации НСП ознакомлены без пояснений и замечаний.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Общий объем проверенных средств составил **304 934 826,68** рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 274 334 200,00 рублей (89,96 % от общего объема расходов), краевого - 2 771 120,00 рублей (0,91 % от общего объема расходов), местного - 27 829 506,68 рублей (9,13 % от общего объема расходов).

2. Количество проверенных контрактов – 1 ед., установлено нарушений на сумму 9 084 595,24 рублей.

3. Проверкой установлено, что показатель (индикатор) 3.3 Государственной программы КРСТ КК содержал некорректное значение единицы измерения – в процентах.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте <https://www.kamgov.ru/> 22.05.2023 Министерством инициированы изменения в Государственную программу КРСТ КК, в том числе в части корректировки с показателя (индикатора) 3.3 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций».

4. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 172-ФЗ документы стратегического планирования подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Проведенным анализом федерального государственного реестра документов стратегического планирования (Государственная автоматизированная информационная система «Управление»), установлено, что государственная программа не зарегистрирована регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, что является нарушением части 1 статьи 12 Федерального закона № 172-ФЗ.

В соответствии с положениями Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения государственного реестра документов стратегического планирования» государственной регистрации подлежат изменения в государственные программы.

В ходе проведения контрольного мероприятия также установлено, что не произведена государственная регистрация в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования внесенных изменений в Государственную программу КРСТ КК следующими постановлениями Правительства Камчатского края: от 15.02.2023 № 89-П; от 19.12.2022 № 696-П; от 28.11.2022 № 619-П; от 21.03.2022 № 128-П; от 21.01.2022 № 18-П; от 27.04.2021 № 160-П; от 03.03.2021 № 79-П; от 24.12.2020 № 520-П; от 04.09.2020 № 356-П; от 10.04.2020 № 129-П).

5. Администрацией НСП объект «Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района» необоснованно включен в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта для которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. В нарушение положений статей 309 - 310 ГК РФ, пункта 3.4.1 Контракта № 4 ООО «ХОРС» выполнены не в полном объеме работы, предусмотренные Контрактом № 4, не подтверждены отдельные виды работ по Контракту № 4 в общей сумме 9 084 595,24 рублей, что является неосновательным обогащением ООО «ХОРС».

7. В нарушение статей 711, 746 ГК РФ, статьи 34, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, пунктов 1-2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона о контрактной системе, пунктов 2.7, 3.2.2, 3.2.5 Контракта № 4 Администрацией НСП не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, не осуществлена надлежащая приемка выполненных работ по Контракту № 4, произведена оплата за неподтвержденные объемы работ и за невыполненные объемы работ по Контракту № 4, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Администрацией НСП бюджетных полномочий, неэффективном использовании бюджетных средств и причинении ущерба бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 9 084 595,24 рублей.

8. В нарушение положений статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Администрацией НСП приняты к учету и оборудование и инвентарь, переданные ООО «ХОРС» по акту о приемке выполненных работ № 79 от 22.11.2022 в рамках Контракта № 4 по заниженной стоимости в связи с неприменением: индекса изменения сметной стоимости

оборудования на II квартал 2019 года - 3,98; индекса фактической инфляции - 1,0722; индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ - 1,0582.

В ходе проведения контрольного мероприятия также установлены расхождения в части переданного ООО «ХОРС» по Контракту № 4 оборудования и инвентаря и принятого к учету Администрацией НСП оборудования и инвентаря, а также переданного Администрацией НСП оборудования и инвентаря Дому культуры по постановлению Администрации НСП № 12 (с учетом изменений).

9. В ходе проведения контрольного мероприятия произведен выборочный контрольный осмотр оборудования и инвентаря, поставленного по Контракту № 4 с участием представителей Администрации НСП, о чем составлен Акт выборочного контрольного осмотра от 02.05.2023.

По результатам выборочного контрольного осмотра в целом установлено фактическое наличие оборудования и инвентаря. При этом следует отметить, что во время проведения осмотра:

- шведские стенки находились в помещении спортивного зала Дома культуры, монтаж не произведен;

- отсутствовали кольца гимнастические тренировочные, установлены после проведения выборочного контрольного осмотра;

- комплект для игры в бадминтон (стойки для бадминтона - 2 шт. сетка для бадминтона, стакан для крепления стоек - 2 шт.) не используется, находится в подвальном помещении в упакованном состоянии;

- стол для переговоров офисный (габаритные размеры: 3500 x 1700 x 850 мм.) и стулья полумягкие в количестве 10 штук отсутствовали в здании Дома культуры, находились в здании Администрации НСП, установлены в здании Дома культуры после проведения выборочного контрольного осмотра.

10. Администрацией НСП в 2021 году допущено нарушение пункта 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес объектов контрольного мероприятия.

3. Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края предложить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» предпринять действия, направленные на государственную

регистрацию государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», включая внесенные изменения.

4. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края Главе Администрации Новолесновского сельского поселения, в котором:

1) в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, установленного по результатам контрольного мероприятия, предложить принять меры в рамках претензионно-исковой работы по возврату от ООО «ХОРС» неосновательного обогащения в сумме 9 084 595,24 рублей;

2) в целях отражения достоверной стоимости в учете инвентаря и оборудования, принятого по заниженной стоимости, а также отражения достоверного количества инвентаря и оборудования, принятого по акту о приемке выполненных работ № 79 от 22.11.2022 в рамках Контракта № 4, произвести корректировку стоимости оборудования и инвентаря, входящего в состав инвестиционного объекта.