

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования бюджетных  
средств, выделенных на реализацию основных мероприятий  
подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных  
образований в Камчатском крае» государственной программы  
Камчатского края «Формирование современной городской среды в  
Камчатском крае»**

(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
протокол от 30.12.2019 № 36)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункта 1.4.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2019 год.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района<sup>1</sup>, Администрация Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района<sup>2</sup>, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения<sup>3</sup>.

**Проверяемый период:** 2018 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 09.09.2019 по 30.09.2019 Администрация ЕГП и Управление ЖКХ; с 16.09.2019 по 30.09.2019 Администрация Николаевского СП.

По результату контрольного мероприятия должностные лица Администрации Николаевского СП ознакомлены с актом от 30.09.2019 без замечаний;

По результату контрольного мероприятия должностные лица Администрации ЕГП и Управления ЖКХ ознакомлены с актом от 02.10.2019 с замечаниями.

Заключение Контрольно-счётной палатой Камчатского края по результатам рассмотрения замечаний рассмотрены комиссией Контрольно-счётной палаты Камчатского края протокол от 25.12.2019.

**Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского

---

<sup>1</sup> Далее – Администрация Николаевского СП;

<sup>2</sup> Далее – Администрация ЕГП;

<sup>3</sup> Далее – Управление ЖКХ;

края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» соответствует положениям Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П.

Постановлением Администрации Николаевского СП от 21.12.2017 № 219-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2022 годы»» утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2022 годы».

Объем финансирования Муниципальной подпрограммы 2 составляет 60025,8 тыс. рублей, в том числе:

- основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в сумме 20809,3 тыс. рублей (За счет средств краевого бюджета 18728,3 тыс. рублей и 2080,9 тыс. рублей за счет местного бюджета);

- основное мероприятие «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» ул. 40 лет Октября» в сумме 1667,6 тыс. рублей (За счет средств краевого бюджета 1499,9 тыс. рублей и 167,7 тыс. рублей за счет местного бюджета).

Постановлением Администрации ЕГП от 26.12.2017 № 1329-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»» утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».

Объем финансирования Муниципальной подпрограммы 2 составляет 120738,3 тыс. рублей, в том числе:

- основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в сумме 104613,0 тыс. рублей (За счет средств краевого бюджета 93951,9 тыс. рублей и 10661,1 тыс. рублей за счет местного бюджета);

- основное мероприятие «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» в сумме 9343,2 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета 8255,6 тыс. рублей и 1087,6 тыс. рублей за счет местного бюджета).

2. Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 21.05.2019 № 166 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения за 2018 год» на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы 2 Николаевского СП предусмотрено на основные мероприятия:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий

многоквартирных домов и проездов к ним» в сумме 20809,3 тыс. рублей исполнено 100 %, (за счет средств краевого бюджета 18728,3 тыс. рублей и 2080,9 тыс. рублей за счет местного бюджета);

- «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» в сумме 1667,6 тыс. рублей исполнено 100 % (за счет средств краевого бюджета 1499,9 тыс. рублей и 167,7 тыс. рублей за счет местного бюджета).

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 543 «О принятии муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2018 год» на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы 2 ЕГП предусмотрено на основные мероприятия:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в сумме 104708,0 тыс. рублей исполнено 99,7 %, (за счет средств краевого бюджета 93951,9 тыс. рублей и 10439,1 тыс. рублей за счет местного бюджета);

- «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» в сумме 9302,6 тыс. рублей исполнено 99,6 % (за счет средств краевого бюджета 8255,6 тыс. рублей и 1047,0 тыс. рублей за счет местного бюджета).

3. В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в определенных случаях. Изменение Спецификации данной статьей не оговаривается. Таким образом, Администрацией Николаевского СП заключено Дополнительное соглашение от 02.07.2018 к муниципальному контракту от 29.05.2018 № 01 в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.1. В ходе проверки акта о приемке выполненных работ КС-2 от 29.06.2018 № 1, работ выполненных в рамках дополнительного соглашения от 02.07.2018 к муниципальному контракту от 29.05.2018 № 01, установлено, что Администрацией Николаевского СП произведена переплата по муниципальному контракту от 29.05.2018 № 01 в сумме 27,3 тыс. рублей.

3.2. В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в определенных случаях. Изменение Спецификации данной статьей не оговаривается. Таким образом, Администрацией Николаевского СП заключено Дополнительное соглашение от 02.07.2018 к муниципальному контракту от 13.06.2018 № 05 в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. В ходе проверки акта о приемке выполненных работ КС-2 от 29.06.2018 № 1, работ выполненных в рамках дополнительного соглашения от 02.07.2018 к муниципальному контракту от 13.06.2018 № 05, установлено, что

Администрацией Николаевского СП произведена переплата по муниципальному контракту от 13.06.2018 № 05 в сумме 17,4 тыс. рублей.

3.4. На момент контрольного мероприятия Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Николаевского сельского поселения не внесен в Реестр объектов муниципальной собственности Николаевского сельского поселения и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними, на балансе Администрации Николаевского СП не числится.

3.5. Управлением ЖКХ в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, изменены существенные условия заключённого муниципального контракта от 07.08.2018 № 0138300002118000074-0196446-01, по оплате за объемы работ, которые не предусмотрены в техническом задании и локальном сметном расчете в сумме 1551,0 тыс. рублей с учетом поправочного коэффициента 1,183795597, и коэффициентом по аукциону 0,83.

3.6. В нарушение раздела 4. муниципального контракта от 22.05.2018 № 0138300002118000026-0196446-01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в городе Елизово», Исполнителем в адрес Заказчика не предоставлены:

- отчетные документы - схемы выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц, проездов с привязкой к существующим объектам;
- сертификаты на материалы, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество;
- исполнительная документация, протокол испытания асфальтобетона;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь.

3.7. Исполнителю, за просрочку и неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 8.2-8.7 Муниципального контракта от 02.07.2018 №0138300002118000059-0196446-01, в проверяемом периоде, не предъявлялись, на счетах бухгалтерского учета не регистрировались.

Таким образом, в соответствии с пунктами 8.3, 8.8 Муниципального контракта от 02.07.2018 №0138300002118000059-0196446-01 с Исполнителя не взысканы пени на сумму 15,8 тыс. рублей. В период проведения контрольного мероприятия Управлением в адрес Исполнителя направлена претензия от 16.09.2019 №823 об уплате пеней на сумму 12,7 тыс. рублей, однако при расчете неустойки не учтен период после частичного исполнения работ до момента расторжения муниципального контракта от 02.07.2018 №0138300002118000059-0196446-01 по соглашению сторон. Таким образом, не направлена претензия об уплате пеней за нарушение срока выполнения работ на сумму 3,1 тыс. рублей.

Также, в соответствии с пунктом 8.4 Муниципального контракта от №0138300002118000059-0196446-01 с Исполнителя не взыскан штраф сумму 145,1 тыс. рублей.

## **По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить информационное письмо в администрацию Николаевского сельского поселения в части:

- соблюдения норма Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципальных контрактов;

3. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края Главе администрации Николаевского сельского поселения, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- провести претензионную работу по взысканию не обоснованно оплаченных работ по муниципальным контрактам на общую сумму 44,7 тыс. рублей.

3. Направить информационное письмо в администрацию Елизовского городского поселения в части:

- соблюдения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципальных контрактов;

- продолжения мероприятий по взысканию пени по Муниципальному контракту от 02.07.2018 №0138300002118000059-0196446-01 с увеличением суммы пени на 3,1 тыс. рублей, а также взыскания штрафа в сумме 145,1 тыс. рублей.