

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» на реализацию инвестиционных мероприятий: «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском»

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края
(протокол от 26.01.2021 № 2)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункта 1.4.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2020 год.

Цель проведения контрольного мероприятия: осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и результативностью использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционного мероприятия «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском» в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» государственной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

Объект контрольного мероприятия: Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края»¹.

Проверяемый период: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.03.2020 года по 30.12.2020 года.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Объем проверенных средств составил в общей сумме 250000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 190000,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета в сумме 60000,0 тыс. рублей.

2. Количество проверенных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 12 ед., общая сумма заключенных контрактов – 740802,0 тыс. рублей.

3. Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) утвержден паспорт Национального проекта «Демография», составной частью которого является федеральный проект «Спорт – норма жизни». Задачей данного федерального проекта является – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва». Реализация данной задачи позволит к 20204 году привлечь более половины населения Российской Федерации к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

На территории Камчатского края с 2019 года начата реализация Федерального проекта. Мероприятия Федерального проекта реализуются в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденная постановлением правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П.

¹ Далее – Служба заказчика;

В Паспорте регионального проекта установлены аналогичные показатели для достижения цели, что и в Паспорте Федерального проекта. Цифровые значения показателей, отраженных в Паспорте регионального проекта, полностью соответствуют данным значениям в Паспорте Федерального проекта.

В Паспорте регионального проекта установлены 6 задач, которые должны быть решены в ходе реализации Регионального проекта.

Разделом 4 Регионального проекта предусмотрены финансовые средства на реализацию мероприятий из всех источников финансирования: федеральный бюджет, бюджет Камчатского края, бюджеты муниципальных образований в Камчатском крае.

Таким образом утвержденный Паспорт регионального проекта полностью соответствует по структуре и показателям Паспорту Федерального проекта.

4. Согласно приложению к Паспорту Федерального проекта, для каждого субъекта Российской Федерации для достижения задач, установлены показатели в по каждому году реализации Федерального проекта.

Для Камчатского края установлены на 2019 год следующие значения:

- по показателю «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 64,5%;

- по показателю «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 24,0%;

- по показателю «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 9,4%;

- по показателю «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - 79,0 %;

- по показателю «Доля занимающихся по программа спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» - 100,0%.

Аналогичные значения показателей установлены и в Паспорте регионального проекта.

В целях достижения установленных показателей, в 2019 году, на территории Камчатского края реализовались 4 мероприятия с участием федерального финансирования:

1) создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский). На конец 2019 года техническая готовность составила 26 %;

2) приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В рамках данного мероприятия 6 спортивным школам олимпийского резерва, в которых осуществляется спортивная подготовка по базовым видам спорта, предоставлена субсидия в общем объеме средств в сумме 52497,5 тыс. рублей, достижение показателя составило 100 %;

3) закупка спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадки ГТО в муниципальных районах). В 2019 году пять муниципальных районов закупили спортивно-технологическое оборудование для создания спортивной инфраструктуры - площадок ГТО за счет средств федерального и краевого бюджета на общую сумму 14003,7 тыс. рублей. Достижение значение показателя составило 100,0 %;

4) государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. В 2019 году предоставлена субсидия 4 организациям КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ СШОР по зимним видам спорта, КГАУ СШОР тхэквондо и КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» на общую сумму 6557,2 тыс. рублей. Достижение значение показателя составило 100,0%.

Всего на реализацию мероприятий в 2019 году на региональный проект предусмотрено 273290,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 262065,6 тыс. рублей.

Достижение значения показателей, предусмотренных Паспортом регионального проекта, составило 100,0 %.

Согласно основной задаче Федерального проекта, а также Регионального проекта «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году до 55,0%» в 2019 году значение этого показателя составило 34,3 %.

5. Служба заказчика заключило государственный контракт от 06.05.2019 №38/19-ГК на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском» с ООО «Легион». Цена контракта составляет 691159,8 тыс. рублей. В 2019 году в рамках заключенного государственного контракта Службой заказчика приняты на основании форм КС-2 и КС-3 работы на общую сумму 200000,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что работы по «Устройство технологической площадки на отм. 9,600 для обслуживания вентиляционного», согласно объемов, предъявленных в акте о приемке выполненных работ КС-2 от 12.12.2019 № 16 - Сталь угловая (08.3.08.03-0011 ФССЦ) – 1,2742 тон; - Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст0 толщиной 3-4 мм (08.3.06.01-0021 ФССЦ) – 1,1055 тон; - Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (08.4.03.02-0004 ФССЦ) – 0,0432 тон; - Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм (08.4.03.02-0006 ФССЦ) – 0,0325 тон; - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 56,6 м2 не выполнены в полном объеме. Общая сумма согласно перерасчету необоснованно оплаченных завышенных объемов работ и материалов, предъявленных в КС-2 от 12.12.2019 № 16, составляет 240,2 тыс. рублей в том числе НДС. Актом проверки объекта капитального строительства от 02.04.2020 Служба заказчика, подтвердила выполнения ООО «Легион» вышеуказанных работ в полном объеме, без дополнительной оплаты данных работ.

Кроме этого, Службой заказчика в рамках строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском» было заключено 11 Государственных контрактов на выполнение работ по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям, кадастровым работам, проверка качества сварных швов и прочности бетонных конструкций, осуществление авторского надзора.

Общая сумма оплаченных в 2019 году средств краевого бюджета по вышеуказанным контрактам составило 49642,2 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить информационное письмо в Управление Федеральной Службы Безопасности России по Камчатскому краю, как инициатору данного контрольного мероприятия, по итогам контрольного мероприятия.

3. Направить информационное письмо в адрес начальника Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» в части усиления контроля за исполнением ООО «Легион» договорных обязательств по государственному контракту от 06.05.2019 №38/19-ГК на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском».