

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета в рамках основного мероприятия «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» муниципальной программы городского округа «поселок Палана» «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»**

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края, протокол от 29.08.2023 № 31)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 3.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2023 год, предложения Администрации городского округа «поселок Палана» от 14.12.2022 № 4407/01-16-36.

**Цель контрольного мероприятия:** оценка законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных на создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в рамках муниципальной программы.

**Предмет контрольного мероприятия:** деятельность объекта контрольного мероприятия по соблюдению законности, эффективности использования бюджетных средств, предоставленных на создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» в рамках муниципальной программы.

**Объекты контрольного мероприятия:** администрация городского округа «поселок Палана» (ИНН 8200000789, ОГРН 1024101418769)<sup>1</sup>, иные объекты (в случае необходимости).

**Проверяемый период деятельности:** 2022 год.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:** с 03.07.2023 по 19.07.2023.

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 19.07.2023 в Администрации, с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний.

**Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Общий объем проверенных средств составил 1 985,8 тыс. рублей.
2. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, которым определено, что муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,

---

<sup>1</sup> Далее – Администрация.

Администрацией муниципальная программа не приведена в соответствие с Решением о муниципальном бюджете на 2022 год, а именно, Паспортом Подпрограммы 5 МП ответственным исполнителем определен КУМИ, при том, что Решением о муниципальном бюджете на 2022 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены только Администрации.

3. Заключение Администрацией муниципального контракта от 28.06.2022 осуществлено с нарушением требований пункта 6 Порядка предоставления субсидий и пунктов 4.3.2, 4.3.7 и 4.3.8 Соглашения от 01.04.2022, а именно:

– в муниципальный контракт от 28.06.2022 не включены:

- положения, устанавливающие обязанность подрядчика возратить в установленный контрактом срок излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в ходе проверки, проведенной в течение трех лет с момента подписания документа, удостоверяющего приемку, уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости работ (услуг) (пункт 4.3.7 Соглашения от 01.04.2022);

- условия, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком по контракту своих обязательств заказчик начисляет на основании требования об уплате неустойки задолженность подрядчика и осуществляет перечисление средств подрядчику подлежащих выплате в связи с приемкой результатов выполненной работы, за вычетом неустойки и вправе перечислить сумму неустойки в доход местного бюджета за счет средств местного бюджета (без учета средств краевого бюджета) (пункт 4.3.8 Соглашения от 01.04.2022);

– пунктом 5.1 муниципального контракта от 28.06.2022 срок окончания работ установлен 01.11.2022 (включительно), что не соответствует требованиям пункта 6 Порядка предоставления субсидий и пункту 4.3.2, Соглашения от 01.04.2022 в части определения срока завершения работ до 01.11.2022.

4. Администрацией в Министерство ЖКХ направлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии содержащие недостоверные данные в части достигнутых результатов (устройство объектов) в количестве 2 объектов, тогда как фактически построено 4 объекта.

5. В нарушение пункта 15 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «е» пункта 11 Постановления Правительства РФ № 60 Администрацией в реестре контрактов (в ЕИС) не размещен документ, подтверждающий уплату подрядчиком неустойки (платежное поручение от 15.12.2022 № 359).

6. В нарушение пункта 4.3.8 Соглашения от 01.04.2022 Администрацией произведена оплата по контракту в полном объеме без вычета неустойки в размере 16,9 тыс. рублей.

7. Нарушение условий Соглашения от 01.04.2022 (пункта 4.3.8)

привело к тому, что Администрацией на счетах в казначействе не сформирован остаток неиспользованных средств субсидии на конец финансового года в размере 15,2 тыс. рублей (16,9 тыс. рублей  $\times$  0,9), что повлекло за собой невозможность исполнения условий Соглашения от 01.04.2022, установленных пунктом 4.3.10 и обязывающим получателя субсидии возратить в доход краевого бюджета не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток средств субсидии, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

8. Администрацией не обеспечена сохранность муниципального имущества, а именно 1 контейнера, приобретенного в рамках контракта от 28.06.2022, балансовой стоимостью 22,5 тыс. рублей.

9. Статьей 6 Порядка управления и распоряжения имуществом Администрация не наделена полномочиями по бухгалтерскому учету имущества казны, при этом, в нарушение пункта 4 статьи 7 Порядка управления и распоряжения имуществом Администрация осуществляла бухгалтерский учет отдельных объектов по счету 108 «Имущество казны» в 2022 и 2023 годах.

Также принятие Администрацией к бухгалтерскому учету муниципального имущества, не закрепленного за ней на праве оперативного управления, является нарушением пункта 1.9 Положения об Администрации, согласно которому Администрация наделяется имуществом, необходимым для обеспечения ее полномочий, находящимся в муниципальной собственности, на праве оперативного управления.

10. В нарушение абзаца 5 пункта 6 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», пункта 4 статьи 2 Порядка управления и распоряжения имуществом Администрацией при приобретении имущества (осуществлении приемки и оплате работ по контракту от 28.06.2022) не направлены соответствующие документы в КУМИ для включения в реестр имущества муниципальной собственности городского округа и дальнейшего распоряжения данным имуществом.

11. Проверкой имущества, принятого к учету в составе казны Администрацией и КУМИ установлено, что часть имущества приобретенного в рамках контрактов от 22.05.2020 и от 28.06.2022 фактически передана иным лицам, без оформления правовых отношений (передача в состав общедомового имущества МКД, закрепление на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и учреждениями) в соответствии с законодательством РФ.

12. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации по распоряжению имуществом, приобретенным в рамках контрактов от 22.05.2020 и от 28.06.2022 привели к тому, что не производилась документальная передача имущества, не определены права пользования, владения, осуществления муниципального контроля за сохранностью

имущества, не составлялись акты приема - передачи имущества, что в свою очередь, не повлекло обязанности лиц, ведущих бухгалтерский учет муниципального имущества, на отражение информации о движении объектов в регистрах бухгалтерского учета.

### **По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет депутатов городского округа «поселок Палана».

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края Главе городского округа «поселок Палана», в котором с целью устранения нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия, предложить:

– во исполнение пункта 2 статьи 179 БК РФ обеспечить приведение в соответствие с Решением о муниципальном бюджете на 2022 год муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории», утвержденной постановлением Администрации от 10.02.2014 № 33;

– в соответствии с требованиями пункта 15 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «е» пункта 11 Постановления Правительства РФ № 60 обеспечить размещение документа (платежного поручения от 15.12.2022 № 359) в реестре контрактов в ЕИС, подтверждающего уплату подрядчиком неустойки по контракту от 12.12.2022;

– принять меры по восстановлению либо возмещению стоимости утраченного имущества (1 контейнера, приобретенного в рамках контракта от 28.06.2022, балансовой стоимостью 22,5 тыс. рублей) и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших его утрату;

– обеспечить учет имущества казны в соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом, исключая бухгалтерский учет Администрацией отдельных объектов по счету 108 «Имущество казны»;

– обеспечить внесение в реестр муниципального имущества сведений об объектах учета, приобретенных Администрацией по контракту от 28.06.2022, в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» и Порядком управления и распоряжения имуществом;

– осуществить документарное оформление правовых отношений в части передачи Администрацией и фактического использования муниципального имущества иными лицами, приобретенного в рамках контрактов от 22.05.2020 и от 28.06.2022.